

OBJETIVO

NOVO PRAZO PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA

Resposta ao Item 1 do Requerimento
nº 735/2020 da Comissão Especial de
Estudo – Abastecimento Hídrico da
Câmara Municipal de Belo Horizonte -
MG

Belo Horizonte / MG

03 de Novembro de 2020

Protocolizado conforme
Portaria nº 18.884/20
Data: 29/11/20
Hora: 10:13:12

1 OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar esclarecimentos sobre as premissas e solicitações nele contidas em resposta ao Item 1 do Requerimento nº 735/2020 da Comissão Especial de Estudo – Abastecimento Hídrico da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte – MG.

Por oportuno, cabe trazer em destaque que o cronograma original para implantação foi bastante agressivo devido ao caráter emergencial, previsto inclusive grande parte das atividades em período de chuva. Por este motivo é contraindicado as melhores alternativas para implantação de projetos, não foi possível considerar nenhuma contingência ou prévia avaliação para situação de qualquer evento imprevisível.

Nesse aspecto, importante esclarecer que, desde o rompimento da barragem, a VALE tem realizado diversas ações para mitigar, reparar e ressignificar as comunidades e as vidas das pessoas impactadas, tendo adotado a mesma postura no que diz respeito ao cumprimento do acordo em relação à Nova Captação de Água do rio Parapobeas, inclusive no que concerne ao cumprimento das especificações técnicas e do prazo.

No entanto, embora a VALE tenha tomado todas as ações cabíveis para mitigar qualquer impacto no cronograma da obra, a ocorrência de diversos eventos, em especial no ano de 2020, acabaram por impactar negativamente o cumprimento dos prazos originalmente pactuados.

Não obstante as ressalvas elencadas quanto ao histórico de impactos no cronograma, a pedido do Ministério Público, a Vale concordou com o início do comissionamento com vazão mínima de $1,0 \text{ m}^3/\text{s}$ no mês de dezembro de 2020, mesmo que por meio de sistema provisório, sendo este crescente até a conclusão das obras definitivas da Nova Captação e atingimento da capacidade nominal de $2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ até fev/2021.

2 NOVO PRAZO PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA

Como é de conhecimento das Partes envolvidas, devido ao rompimento das barragens B-I, B-IV a B-IV A do Complexo Minerário Paraopeba II – Mina Córrego Feijão em 25 de janeiro de 2019, a captação de água no rio Paraopeba foi interrompida, restando acordado em audiência realizada em 09 de maio de 2019, que a VALE construiria, às suas expensas, nova captação de água do rio Paraopeba, a 12 km acima da captação da COPASA, com prazo de entrega até setembro de 2020.

Por oportuno, cabe trazer em destaque que o cronograma original para implantação foi bastante agressivo devido ao caráter emergencial, prevendo inclusive grande parte das atividades em período de chuva. Por este motivo e contrariando as melhores literaturas para implantação de projetos, não foi possível considerar nenhuma contingência ou prévia avaliação para absorção de qualquer evento imprevisível.

Nesse aspecto, importante esclarecer que, desde o rompimento da barragem, a VALE tem realizado diversas ações para mitigar, reparar e ressignificar as comunidades e as vidas das pessoas impactadas, tendo adotado a mesma postura no que diz respeito ao cumprimento do acordado em relação à Nova Captação de Água do rio Paraopeba, inclusive no que concerne ao cumprimento das especificações técnicas e do prazo.

No entanto, embora a VALE tenha tomado todas as ações cabíveis para mitigar qualquer impacto no cronograma da obra, a ocorrência de diversos eventos, em especial no ano de 2020, acabaram por impactar negativamente o cumprimento dos prazos originalmente pactuados.

Não obstante as ressalvas elencadas quanto ao histórico de impactos no cronograma, a pedido do Ministério Público, a Vale concordou com o início do comissionamento com vazão mínima de 1,0 m³/s no mês de dezembro de 2020, mesmo que por meio de sistema provisório, sendo este crescente até a conclusão das obras definitivas da Nova Captação e atingimento da capacidade nominal de 5,0 m³/s até fev/2021.



A Vale vem envidando todos os seus melhores esforços e recursos para cumprimento do novo cronograma.

AVULSOS DISTRIBUÍDOS
Em 02/12/2020
Armando - 623
Responsável pela distribuição