



OF. GABPREF/DALE N° 020 /2020

Belo Horizonte, 22 / 05 /2020

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão n° 184/2020** – Vereador Gabriel – encaminhado pelo  
ofício Of. DIRLEG N° 648/20, de 06/03/2020.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão n° 184/2020, de autoria do Vereador Gabriel,  
que solicita informações a respeito das obras do Orçamento Participativo.

Consultada, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura emitiu resposta por meio  
Ofício SMOBI N° 128/2020, conforme cópia anexa.


Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

  
**Guilherme de Souza Barcelos**

Diretoria de Acompanhamento Legislativo em exercício  
Gabinete do Prefeito

Excelentíssima Senhora  
Presidente da Câmara Municipal  
**Vereadora Nely Aquino**  
CAPITAL





Belo Horizonte, 30 de março de 2020.

**TAG: 212374**

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento de Comissão nº 184/2020, de autoria do Vereador Gabriel, referente aos empreendimentos do Orçamento Participativo, encaminhamos as seguintes relações dos empreendimentos:

- 104 Empreendimentos do Orçamento Participativo concluídos entre janeiro de 2017 e março de 2020;
- Empreendimentos com previsão de término em 2020;
- Empreendimentos com previsão de entrarem em execução de projeto ou obra em 2020;
- Empreendimentos com cronograma de projeto ou obra iniciando a partir de 2021.

Contudo, convém considerar que as previsões dos empreendimentos poderão ser impactadas pela situação anormal, vivenciada por todos, decorrente do aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de doença infecciosa causada pelo Coronavírus – COVID-19,<sup>1</sup> classificada pela Organização Mundial da Saúde – OMS como uma pandemia. Isso porque tal situação, sem precedente no país, pode resultar no aumento da linha do tempo estimada, considerando (i) a

Ao Senhor

**Caio Barros Cordeiro**

Consultor Técnico Especializado

Diretoria Técnico-Legislativa

---

<sup>1</sup> No âmbito do Município de Belo Horizonte, por meio do Decreto nº 17.297, de 17 de março de 2020, o Poder Executivo declarou situação anormal caracterizada como Situação de Emergência em Saúde Pública, no Município de Belo Horizonte em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o Coronavírus – COVID-19. No âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, a situação foi declarada pelo Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020.



SMOBI N.º 128/2020 (continuação 2/2)

suspensão de atividades no âmbito do Poder Executivo (Estadual e Municipal) como medida preventiva de contágio, e (ii) a incerteza quanto ao prazo de duração do período de contágio e (iii) a dimensão das consequências que um eventual surto do COVID-19 no país pode causar.

Atenciosamente,

JOSUÉ COSTA VALADÃO

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

## 104 Empreendimentos do Orçamento Participativo concluídos entre janeiro de 2017 e março de 2020

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR	DATA DE TÉRMINO EMP	VALOR TOTAL REALIZADO
1	Leste	36	2009/2010	Rua Demergina Maria de Jesus	Pavimentação de via	Rua Demergina Maria de Jesus - entre rua Senhor Simeone e rua Sebastião Teodoro	Vera Cruz / Saudade	R\$ 525.122,00	Sudecap	18-fev-20	R\$ 178.103,00
2	Leste	5	2013	Praça João Lobeira (antiga Praça Padre Marcelo)	Urbanização e revitalização	Rua do Campo, s/n	Alto Vera Cruz	R\$ 2.777.777,00	Sudecap	18-fev-20	R\$ 73.006,00
3	Leste	6	2013	Praça República do Iraque	Urbanização e revitalização	Rua Conselheiro Lafaiete com Av. José Cândido da Silveira	Sagrada Família	R\$ 2.777.777,00	Sudecap	20-dez-19	R\$ 140.100,53
4	Leste	31	2015/2016	Complexo Esportivo Antônio de Meneses (Campo do Grotá)	Construção de quadra poliesportiva junto ao campo de futebol gramado em faixa de terreno não pavimentado	Rua João de Paula, esquina com rua São Marcos	Sagrada Família	R\$ 806.818,94	Sudecap	20-dez-19	R\$ 98.323,00
5	Pampulha	105	2015/2016	Complexo de vias do bairro Jardim São José	Recapeamento de vias	Rua Do Batismo, entre Av. Celso M. de Azevedo e Urucânia; Urucânia entre Batismo e Da Ressureição; Da Ressureição entre Mary Aparecida e Anunciação; Anunciação entre Ressureição e Av. Celso M. de Azevedo e Do Encontro entre Anunciação e Urucânia	Jardim São José	R\$ 1.234.369,10	Sudecap	30-nov-19	R\$ 571.649,00
6	Barreiro	10	2011/2012	Praça Betânia	Implantação de estacionamento, bancos e mesas para jogos	Rua Tubarão, 18 - entre ruas Augusto Muniz e Seis	Cardoso	R\$ 132.676,94	Sudecap	01-nov-19	R\$ 313.062,91
7	Pampulha	89	2011/2012	Praça Engenheiro Jorge Mansur	Revitalização da praça	Entre ruas João Antônio Cardoso e Carlos Frederico Campos	Ouro Preto	R\$ 403.734,25	Sudecap	01-nov-19	R\$ 74.334,42
8	Barreiro	8	2013/2014	Urbanização da rua Tubarão	Drenagem e pavimentação	Rua Tubarão, entre ruas Augusto Muniz e Seis	Cardoso	R\$ 748.863,12	Sudecap	01-nov-19	R\$ 129.933,94
9	Pampulha	81	2013/2014	Parque Trevo	Reforma dos vestiários e construção de playground	Entre rua Carlos Lacerda, rua Geraldo Parreiras e rua Comendador Barbosa Melo	Trevo	R\$ 236.941,64	Sudecap	01-nov-19	R\$ 106.355,88
10	Leste	38	2005/2006	Alto Vera Cruz	Abertura de via veicular e via de pedestre, reassentamento, construção de unidades habitacionais	Rua General Osório - entre ruas Fernão Dias e Desembargador Saraiva e entre ruas Itaipu e Itamar	Alto Vera Cruz	R\$ 798.130,00	Urbel	30-out-19	R\$ 3.793.161,99
11	Norte	67	2013/2014	Maria Teresa	Elaboração de Plano de Regularização Urbanística - PRU	Bairro Maria Teresa	Maria Teresa	R\$ 1.000.943,45	Urbel	18-out-19	R\$ 585.166,66

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR	DATA DE TÉRMINO EMP	VALOR TOTAL REALIZADO
12	Oeste	82	2009/2010	Rua Coruripe	Abertura de via, urbanização, desapropriação (566m)	Rua Coruripe entre Av. Barão Homem de Melo e rua Ubatuba	Nova Granada	R\$ 570.703,00	Sudicap	04-set-19	R\$ 115.972,49
13	Venda Nova	94	2013/2014	Praça Economisa	Reforma com implantação de pista de skate, equipamento para ginástica, brinquedos e mesas de jogos	Av. Érico Veríssimo entre ruas Astecas e Xavantes	Santa Mônica	R\$ 315.238,38	Sudicap	30-ago-19	R\$ 142.626,32
14	Barreiro	13	2005/2006	Parque Ecológico do Bairro Olhos D'Água	Novo escopo: Construção do parque com quadra poliesportiva, academia a céu aberto, espaço de convivência e playground	Final da rua 10	Olhos D'água	R\$ 758.777,00	Sudicap	22-ago-19	R\$ 1.157.799,07
15	Barreiro	14	2011/2012	Via Sob Pontilhão Férreo	Rebaixamento e alargamento da pista	Rua I com Flor de Pitangueira	Independência	R\$ 859.816,41	Outros	09-ago-19	R\$ 309.091,91
16	Venda Nova	89	2007/2008	Vila São João Batista	Urbanização de via e construção de unidades habitacionais	Beco Oscarina Menezes Guilherme - extensão de 50 m a partir da rua Lareira em direção à rua Alfredo Alves Pinto	Vila São João Batista	R\$ 1.238.150,00	Urbel	07-ago-19	R\$ 1.842.874,99
17	Barreiro	3	2013/2014	Bernadete (PRU Hosana)	Elaboração de Plano de Regularização Urbanística - PRU	Bernadete	Bernadete	R\$ 628.722,08	Urbel	17-jul-19	R\$ 435.470,25
18	Oeste	89	2005/2006	Parque Ecológico Morro das Pedras Vila Santa Sofia	Desapropriação. Ampliação da área existente, reforma, implantação de quadras e áreas de lazer	Rua Conselheiro Joaquim Caetano com rua Braz nº 207	Santa Sofia	R\$ 678.044,00	Urbel	10-jul-19	R\$ 402.176,05
19	Norte	74	2009/2010	Conjunto Floramar II	Novo escopo: Adequação de passeios e instalação de hidrante na avenida Gabriela Varela	Ruas 16, 40, Av. Professora Gabriela Varela	Conjunto Floramar	R\$ 553.327,00	Urbel	04-jul-19	R\$ 135.558,03
20	Noroeste	54	2009/2010	Vila Sumaré	Urbanização de via	Rua Ipanema a partir da rua Granito	Vila Sumaré	R\$ 620.193,00	Urbel	27-jun-19	R\$ 621.236,04
21	Nordeste	49	2015/2016	Creche Comunitária Jesus e as Crianças	Reforma completa de banheiros, reforma do pátio externo, ampliação da rampa de entrada, revisão hidráulica e elétrica geral, colocação de cerâmica antiderrapante sobre todo o piso de cimento	Rua Santa Amélia, 370	São Marcos	R\$ 300.000,00	SMED	10-jun-19	R\$ 170.211,39
22	Leste	26	2013/2014	Vila Belém (Vila Paraíso)	Elaboração do Plano Global Específico - PGE	Vila Belém (Paraíso)	Vila Paraíso	R\$ 478.604,00	Urbel	31-mai-19	R\$ 155.835,76
23	Venda Nova	98	2013/2014	Vila Mantiqueira	Elaboração de Plano Global Específico - PGE	Vila Mantiqueira	Vila Mantiqueira	R\$ 728.110,67	Urbel	31-mai-19	R\$ 324.019,58
24	Pampulha	83	2013/2014	Vila Suzana	Elaboração de projetos para urbanização de via, com implantação de rua veicular	Rua Ester, a partir do trecho conquistado no OP 09/10, emp.91	Vila Suzana I	R\$ 167.834,45	Urbel	07-mai-19	R\$ 49.635,62

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR	DATA DE TÉRMINO EMP	VALOR TOTAL REALIZADO
25	Norte	66	2009/2010	Vila Aeroporto	Urbanização de via	Rua Washington Luiz - entre nº 1461 e 1541, beco do Pastor - entre praça Olaria e a ponte de ferro sobre o ribeirão Pampulha	Vila Aeroporto	R\$ 1.072.599,00	Urbel	25-abr-19	R\$ 1.072.599,00
26	Barreiro	7	2015/2016	Creche Maria Floripes	Revisão elet. e hidraul. Troca de janelas e portas, colocação de azulejo, adaptação dos banheiros, pintura geral int/ext. cobertura da laje, troca de telhado, revisão do toldo, colocação de cobert. móvel, troca do reservat. de água	Prédio I - Av. Flor de Seda,1188 e prédio II - Rua Ivaldir Alves Pedrosa,313	Lindéia	R\$ 600.000,00	SMED	04-abr-19	R\$ 428.384,50
27	Nordeste	56	2015/2016	Creche do Menino Deus	Construção de muro de arrimo, troca de piso do salão superior, cozinha, hall de entrada, secretaria, piso antiderrapante no corredor, instalação de cerâmica em salas e corredor, pintura geral, revisão elétrica e hidráulica	Rua Nelson, 522	União	R\$ 600.000,00	SMED	04-abr-19	R\$ 114.207,04
28	Noroeste	66	2015/2016	Creche Assistência Social Kennedy	novo escopo: compra de 219,45 metros quadrados de piso	Rua Aline, 907	Pindorama	R\$ 600.000,00	SMED	04-abr-19	R\$ 7.000,00
29	Centro-Sul	15	2013/2014	Vila Santa Rita de Cássia	Elaboração de projetos para abertura de via	Rua José Bonifácio até a Rua São Tomás, complementando trecho conquistado no OP 05/06 e OP 07/08	Santa Rita de Cássia	R\$ 115.418,10	Urbel	23-mar-19	R\$ 84.033,24
30	Barreiro	8	2009/2010	Vila Jardim do Vale	Urbanização de via, conforme diretrizes do PGE	Beco Ipanema entre rua Serra José Vieira e rua L	Jardim do Vale	R\$ 1.981.186,00	Urbel	01-mar-19	R\$ 1.827.228,68
31	Barreiro	11	2011/2012	Vila Jardim do Vale	Urbanização de via, conforme diretrizes do PGE	Rua Vale das Rosas entre rua Jardim do Vale e a rotatória a ser implantada	Jardim do Vale	R\$ 1.161.574,62	Urbel	01-mar-19	R\$ 1.914.504,00
32	Barreiro	10	2013/2014	Vila Jardim do Vale	Urbanização de vias, conforme diretrizes do PGE	Rua Jardim do Vale, entre as ruas Silva Menicucci e Ipanema, e rua Vale das Rosas, aproximadamente 80,00 metros a a partir da rotatória projetada	Jardim do Vale	R\$ 1.891.211,62	Urbel	01-mar-19	R\$ 1.891.211,62
33	Oeste	73	2013/2014	Vila Barão Homem de Melo	Abertura de via com implantação de rua de pedestres, conforme diretrizes do Plano Urbanístico Local.	Rua França entre as ruas Xapuri e Gama Cerqueira	Vila Barão Homem de Melo I	R\$ 815.552,88	Urbel	12-fev-19	R\$ 92.334,32
34	Barreiro	10	2015/2016	Creche Vila Cemig	Troca completa do telhado, do piso de salas, refeitório, secretaria, berçário, reforma dos banh. Troca de portas e janelas, acessibil., portão de emerg. Reparo em trincas, revisão hidraul e elet. Revitaliz. do parquinho, pintura geral	Rua Coletivo, 56	Vila Cemig	R\$ 600.000,00	SMED	31-jan-19	R\$ 198.644,32

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR	DATA DE TÉRMINO EMP	VALOR TOTAL REALIZADO
35	Norte	72	2015/2016	Creche Santa Terezinha	Reforma hidrául e eletr. Reforma de calhas e drenos dos telhados, das caixas de esgoto, das salas e banh. Dos berçários, do piso do pátio coberto, da fachada, muro, piso externo, pátio interno, acessibil. Troca de portas e janelas, recolocação da cozinha	Rua Agenor de Paula Estrela, 11	Frei Leopoldo	R\$ 300.000,00	SMED	30-jan-19	R\$ 469.713,10
36	Pampulha	102	2015/2016	Creche Aurélio Pires	Reforma e troca de piso da cozinha de acordo com projeto pronto. Refeitório: troca de piso, tratamento das rachaduras, troca do forro de PVC, melhoria na ventilação, colocação de bancada. Revisão elétrica e hidráulica geral	Praça Santo Antônio,125	Aeroporto	R\$ 600.000,00	SMED	30-jan-19	R\$ 189.459,84
37	Barreiro	7	2013/2014	Novo Santa Cecília	Elaboração de Plano de Regularização Urbanística - PRU	Novo Santa Cecília	Novo Santa Cecília	R\$ 1.205.173,00	Urbel	02-jan-19	R\$ 317.358,79
38	Centro-Sul	22	2013/2014	Vila Fazendinha	Abertura de via, conforme diretrizes do PGE e projeto aprovado no OP 11/12, emp. 34	Rua Cruzeiro do Sul, entre a Rua da Adutora e a escadaria existente próxima à escola	Fazendinha	R\$ 3.660.391,00	Urbel	26-dez-18	R\$ 2.391.746,78
39	Oeste	90	2015/2016	Creche Cruzada do Bem Elizabeth Santos	Manutenção do telhado, corrimão para a rampa, colocação de barra de estimulação no berçário	R. Bogotá, 95 (entrada pela rua Gama Cerqueira, 605)	Barão Homem de Melo III	R\$ 300.000,00	SMED	30-nov-18	R\$ 76.687,08
40	Pampulha	104	2015/2016	Creche Recanto Feliz	Troca do telhado por laje de piso e revisão elétrica geral	Rua Congonhas, 165	Itatiaia	R\$ 600.000,00	SMED	30-nov-18	R\$ 90.404,83
41	Barreiro	15	2011/2012	Vila Piratininga	Urbanização de becos com implantação de vias de pedestres, conforme diretrizes do PGE	Beco E, entre as ruas Ibirapuera e Vinhedo. Beco Elza, entre beco E e rua do Brás. Beco B entre as ruas Avaré e do Brás	Vila Piratininga	R\$ 786.763,94	Urbel	20-nov-18	R\$ 1.144.746,00
42	Leste	24	2007/2008	Centro de Saúde Vera Cruz	Aquisição de imóvel e construção de centro de saúde	Rua Conde D'eu esquina com praça Pedro Lessa	Vera Cruz	R\$ 1.684.011,00	Sudicap	09-nov-18	R\$ 3.322.531,98
43	Barreiro	8	2015/2016	Creche Comunitária Pingo de Gente	Reforma e pintura do piso do pátio de entrada, substituição geral do telhado, revisão hidráulica e elétrica geral	Av. Senador Levindo Coelho, 600	Tirol	R\$ 600.000,00	SMED	30-out-18	R\$ 140.000,00
44	Norte	75	2015/2016	Creche Casinha dos Anjos	Reforma e ampl. da cozinha, banheiro, telhado, troca de piso, de revestimento do refeitório, pátio ext. e de salas, pintura exter/inter. Abertura de vãos de janelas, troca de portas, revisão elet. proteção para escada, nova rede de esgoto	Rua Furquim Werneck, 2.545	Jardim Felicidade	R\$ 600.000,00	SMED	30-out-18	R\$ 206.371,55

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR	DATA DE TÉRMINO EMP	VALOR TOTAL REALIZADO
45	Oeste	91	2015/2016	Creche Santa Sofia	Reforma do telhado com troca de telhas	Rua Eleotério, 85	Santa Sofia	R\$ 300.000,00	SMED	30-out-18	R\$ 75.401,93
46	Pampulha	62	2005/2006	Quadra Poliesportiva do Bairro São José	Construção de vestiário (57m), implantação de quadra de areia e playground. Remoções	Rua Urucânia com rua do Encontro	Jardim São José	R\$ 317.362,00	Sudecap	30-set-18	R\$ 648.306,27
47	Nordeste	40	2015/2016	Creche Vovó Geralda Lucas	Pintura externa e interna, revisão geral elétrica e hidráulica	Rua Paço da Liberdade, 02	Conjunto Paulo VI	R\$ 300.000,00	SMED	30-ago-18	R\$ 285.011,98
48	Centro-Sul	22	2011/2012	Vila Marçola	Urbanização do beco com implantação de via de pedestres, conforme diretrizes do PGE	Beco Esperança, entre a rua Alípio Goulart e o beco do Bié	Marçola	R\$ 342.521,21	Urbel	25-jul-18	R\$ 418.454,81
49	Barreiro	7	2009/2010	Vila Ecológica	Elaboração do plano global e urbanização de via	Rua Novo Horizonte entre rua Beira Rio e rua Ecológica	Vila Ecológica	R\$ 1.615.820,00	Urbel	04-jul-18	R\$ 1.377.394,97
50	Barreiro	8	2011/2012	Vila Ecológica	Urbanização	Ruas das Rosas e da Paz	Vila Ecológica	R\$ 961.623,74	Urbel	04-jul-18	R\$ 1.922.883,78
51	Noroeste	53	2009/2010	E. M. Nossa Senhora do Amparo	Ampliação (741m). Construção de Salas, biblioteca, secretaria, arquivo, instalações sanitárias	Rua Hespéria, 300	Aparecida	R\$ 1.126.340,00	Sudecap	21-jun-18	R\$ 4.329.739,66
52	Centro-Sul	20	2011/2012	Conjunto Santa Maria	Urbanização de rua conforme diretrizes do PGE.	Rua de Acesso ao bloco Um	Conjunto Santa Maria	R\$ 989.499,59	Urbel	07-jun-18	R\$ 989.499,59
53	Norte	60	2013/2014	Rua Sálvia	Elaboração de projeto para alargamento e drenagem da via	Rua Sálvia entre rua Biri e rua Olmo e rua Sálvia entre rua Biri e rua Agenor de Paula Estrela	Frei Leopoldo	R\$ 123.207,74	Sudecap	19-mai-18	R\$ 143.590,36
54	Noroeste	55	2011/2012	Vila Araci	Elaboração de Plano Global Específico - PGE (Escopo alterado para elaboração de PRU)	Vila Araci	Caiçara-Adelaide	R\$ 499.805,00	Urbel	14-mai-18	R\$ 499.805,00
55	Nordeste	50	2015/2016	Parque Professor Guilherme Lage	Elaboração de projeto de cercamento da área, reforma da guarita, das quadras, dos banheiros, instalação de bebedouros, implantação de muro no final da Rua Valério, acessibilidade e remoções	Rua Angola, 675	São Paulo	R\$ 214.802,82	FMP	20-mar-18	R\$ 214.802,82
56	Barreiro	4	2013/2014	Vila Olhos d'Água	Elaboração de Plano Global Específico - PGE	Vila Olhos D'Água	Vila Olhos d'Água	R\$ 543.578,00	Urbel	30-dez-17	R\$ 596.446,38
57	Barreiro	11	2013/2014	Vitória da Conquista (Petrópolis)	Elaboração de Plano Global Específico - PGE	Vitória da Conquista (Petrópolis)	Vitória da Conquista	R\$ 554.593,00	Urbel	30-dez-17	R\$ 596.446,38



N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR	DATA DE TÉRMINO EMP	VALOR TOTAL REALIZADO
58	Barreiro	3	2009/2010	Centro de Saúde Barreiro de Cima	Construção de centro de saúde com 1.002 m2	Praça Modestino Sales Barbosa	Barreiro	R\$ 2.446.579,00	Sudecap	26-dez-17	R\$ 15.823.565,40
59	Centro-Sul	21	2003/2004	Vila Santa Lúcia	Contenção, drenagem, pavimentação, esgoto sanitário e obras complementares	Rua H - extensão da rua H e interligação com a rua Brasília	Vila Barragem Santa Lúcia	R\$ 893.736,00	Urbel	13-dez-17	R\$ 7.297.409,74
60	Centro-Sul	22	2003/2004	Vila Estrela	Contenção, drenagem, pavimentação, esgoto sanitário, escadaria e obras complementares	Beco Boa Esperança - extensão da rua Brasília até a rua H	Estrela	R\$ 266.443,00	Urbel	13-dez-17	R\$ 1.361.047,14
61	Centro-Sul	22	2005/2006	Vila Estrela	Complementação do Parque Ecológico situado nos limites das ruas Brasília, rua H (licitada no OP 2003/2004) e implantação de beco	Parque nos limites da rua Brasília e rua H (licitada no OP-2003/2004), beco Sete Lagoas e um beco sem nome.	Estrela	R\$ 386.571,00	Urbel	13-dez-17	R\$ 1.987.460,44
62	Venda Nova	104	2013/2014	Av. da República	Elaboração de projeto de tratamento de fundo de vale	Av. da República entre a rua Trajano Amâncio Ferreira e rua Sem Nome	Vila SESC	R\$ 335.544,17	Sudecap	06-dez-17	R\$ 195.790,40
63	Leste	38	2011/2012	Conjunto Taquaril	Elaboração de projetos para urbanização de vias, conforme diretrizes do Plano Diretor do Taquaril	Setor 06 - Acácias, Funcionários, Monte Castelo e Salgado Filho; Setor 07 - Renascença, Jd. América, Industrial e Belvedere; Setor 09 - Planalto, Laguna, Pindorama, S. Luzia, D. Cabral, Ouro Fino e Ouro Verde	Conjunto Taquaril	R\$ 503.881,13	Urbel	28-nov-17	R\$ 503.881,13
64	Centro-Sul	18	2009/2010	Vila Nossa Senhora Aparecida	Urbanização de via, conforme diretrizes do PGE.	Rua Mica - entre rua Tenente Anastácio de Moura e rua Coronel Fulgêncio	Nossa Senhora da Aparecida	R\$ 365.739,00	Urbel	19-nov-17	R\$ 977.036,24
65	Barreiro	2	2009/2010	Vila Cemig	Urbanização e alargamento de via conforme PGE	Rua Coletivo, entre rua Graúnas e beco Coletivo	Vila Cemig	R\$ 613.741,00	Urbel	13-nov-17	R\$ 839.792,73
66	Leste	27	2009/2010	Rua Felipe Camarão	Abertura de via, contenção, pavimentação, desapropriação	Rua Felipe Camarão a partir do nº 645, no trecho entre rua Astolfo Dutra e rua Campinas	Esplanada	R\$ 494.163,00	Sudecap	06-nov-17	R\$ 1.528.359,68
67	Centro-Sul	26	2005/2006	Vila Novo São Lucas	Urbanização de vias conforme diretrizes do PGE	Beco Acessório - entre ruas América e Regional, beco Cirino - entre Acessório e final, beco Baixo - entre rua América e beco Acessório	Novo São Lucas	R\$ 272.560,00	Urbel	01-nov-17	R\$ 0,00
68	Norte	70	2009/2010	Conjunto Mariquinhas	Elaboração de plano global e abertura de via de acesso, ligação entre vias, conforme diretrizes do PGE.	Conjunto Mariquinhas, ligação entre rua Acalifa e rua Barretos	Mariquinhas	R\$ 629.175,00	Urbel	01-nov-17	R\$ 36.012,25
69	Norte	64	2011/2012	Vila Mariquinhas	Urbanização de vias, conforme diretrizes do PGE	Ruas Goiatuba, Malva Rosa e beco Sem Nome	Mariquinhas	R\$ 1.161.964,75	Urbel	01-nov-17	R\$ 1.879.356,64

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR	DATA DE TÉRMINO EMP	VALOR TOTAL REALIZADO
70	Centro-Sul	19	2011/2012	Vila Monte São José	Revitalização de via	Rua Pachá	Monte São José	R\$ 188.373,22	Urbel	25-out-17	R\$ 188.373,22
71	Venda Nova	103	2009/2010	Vila Copacabana	Elaboração de Plano Global Específico e urbanização de via	Rua Lisboa - entre rua Argentina e rua Caxias do Sul	Vila Copacabana	R\$ 2.062.266,00	Urbel	05-out-17	R\$ 0,00
72	Pampulha	90	2013/2014	Vila Antena (Jardim Montanhês)	Elaboração de projetos para urbanização de via, com implantação de retorno de veículos, conforme diretrizes do PGE	Aproximadamente 50,00 metros a partir da rua Flor da Verdade	Vila Antena Montanhês	R\$ 178.950,76	Urbel	03-out-17	R\$ 186.639,63
73	Oeste	78	2013/2014	E. M. Milton Sales	Elaboração de projetos para reforma e ampliação da escola, com construção de salas de aula, ampliação e cobertura da quadra de esportes; reforma de todo o piso dos pátios e área de circulação e revitalização do paisagismo	Rua Teófilo Filho, 222	Jardim América	R\$ 274.179,13	Sudecap	30-set-17	R\$ 239.011,74
74	Leste	38	2003/2004	Vila Alto Vera Cruz	Urbanização de vias	Rua Astolfo Dutra - entre rua Itaipu e rua Desembargador Bráulio, e entre rua Desembargador Bráulio e rua Fernão Dias e beco da Vitória - entre rua Fernão Dias e rua Desembargador Bráulio	Alto Vera Cruz	R\$ 819.407,00	Urbel	29-set-17	R\$ 2.465.950,64
75	Barreiro	1	2011/2012	Conjunto Esperança	Reforma de praça	Rua Atlanta	Esperança	R\$ 386.307,86	Urbel	28-set-17	R\$ 386.307,86
76	Noroeste	46	2013/2014	Vila Senhor dos Passos	Elaboração de projetos para implantação de via veicular na rua 15 de Abril	Beco 15 de Abril	Senhor dos Passos	R\$ 873.574,99	Urbel	22-set-17	R\$ 295.574,99
77	Leste	28	2013/2014	Rua Sargento João Ovidio	Elaboração de projeto de drenagem pluvial	Rua Sargento João Ovidio (toda extensão), entrando para rua Taquaril em direção da Av. Belém até lançamento	Jonas Veiga	R\$ 384.379,99	Sudecap	16-set-17	R\$ 129.632,59
78	Nordeste	35	2013/2014	Rua Santa Leopoldina	Elaboração de projeto de drenagem pluvial	Rua Santa Leopoldina entre as ruas Nossa Senhora de Guadalupe e Papa Bento XIV	Ouro Minas	R\$ 101.457,47	Sudecap	16-set-17	R\$ 80.275,92
79	Noroeste	48	2013/2014	Rua Santa Francisca	Elaboração de projeto de drenagem pluvial	Rua Santa Francisca entre as ruas Cláudio Antônio e Amiro Rodrigues Campos	Aparecida	R\$ 205.624,45	Sudecap	16-set-17	R\$ 116.012,31
80	Oeste	74	2007/2008	Vila São Jorge II	Urbanização de via com implantação de via veicular entre o pavimento existente e a rotatória a ser construída e implantação de escadaria entre esta rotatória e a rua Tristão da Cunha, conforme diretrizes do PGE.	Rua Manoel Goes	São Jorge II	R\$ 488.166,00	Urbel	08-set-17	R\$ 488.166,00

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR	DATA DE TÉRMINO EMP	VALOR TOTAL REALIZADO
81	Noroeste	52	2003/2004	Vila Pedreira Prado Lopes	Alargamento, abertura e ligação de vias; urbanização de praça e construção de 32 unid. habitacionais.	Rua Escravo Isidoro, rua Guapé, rua São Lourenço, rua do Campinho, Praça Santa Cruz	Pedreira Prado Lopes	R\$ 1.892.306,00	Urbel	06-set-17	R\$ 4.880.000,00
82	Nordeste	49	2011/2012	Conjunto Capitão Eduardo - Montes Claros	Urbanização de via	Rua Veicular existente entre as ruas Padre Argemiro e Paraíso	Capitão Eduardo	R\$ 421.529,02	Urbel	01-set-17	R\$ 421.529,02
83	Noroeste	63	2003/2004	Vila Califórnia	Canalização e urbanização de córrego, conforme diretrizes do PGE.	Córrego da Vila Califórnia, Av. Avai da estaca 32 até a 43.	Vila Califórnia	R\$ 1.868.455,00	Urbel	02-jul-17	R\$ 1.868.455,00
84	Noroeste	67	2005/2006	Vila Califórnia	Urbanização e reassentamento com construção de unidades habitacionais	Avenida Avai entre estacas 43 e 46	Vila Califórnia	R\$ 1.169.898,00	Urbel	02-jul-17	R\$ 1.169.898,00
85	Centro-Sul	21	2011/2012	Vila Nossa Senhora da Conceição	Urbanização de becos com implantação de via de pedestres, conforme diretrizes do PGE.	Becos Senhor Levi, São João, São Judas Tadeu, Fayal e Délio Tavares	Nossa Senhora da Conceição	R\$ 1.084.449,75	Urbel	28-jun-17	R\$ 2.299.460,70
86	Barreiro	3	2005/2006	Córregos Olaria e Jatobá	Urbanização de via e tratamento de fundo de vale	Rua Jasmim do cabo, mais 130 m a montante	Olaria	R\$ 1.088.480,00	Sudecap	24-jun-17	R\$ 1.874.015,88
87	Venda Nova	122	2001/2002	Urbanização do complexo da Avenida Várzea da Palma	Canalização, drenagem e pavimentação	Entre rua São Judas Tadeu e Rua Senhora da Abadia	Jardim Leblon	R\$ 1.024.473,98	Sudecap	07-jun-17	R\$ 2.532.807,02
88	Centro-Sul	20	2009/2010	Vila Acaba Mundo	Urbanização de via	Rua Engenheiro Caetano Lopes - entre praça Carioca e nº 140, final da via existente	Acaba Mundo	R\$ 716.134,00	Urbel	29-mai-17	R\$ 1.188.680,80
89	Norte	67	2009/2010	Vila São Tomás	Urbanização de via, conforme diretrizes do PGE.	Rua Dez de Novembro a partir da rua Barão de Coromandel em direção à rua São Tomás	São Tomás	R\$ 1.081.942,00	Urbel	28-mai-17	R\$ 1.081.942,00
90	Leste	32	2009/2010	Rua Fernão Dias	Abertura de via, pavimentação	Rua Fernão Dias entre rua Julindo Batista Lins e rua Antônio Rodrigues da Costa (antiga rua 318)	Casa Branca	R\$ 703.833,00	Sudecap	05-mai-17	R\$ 349.978,84
91	Nordeste	40	2013/2014	Rua dos Custódios	Elaboração de projetos de infraestrutura para a urbanização da via	Rua José de Alencar do início até o nº 249 da rua dos Custódios	Beija-Flor	R\$ 193.709,63	Sudecap	28-abr-17	R\$ 49.906,07
92	Oeste	100	2001/2002	Vilas: Leonina, Antenas, Santa Sofia, Pantanal	Urbanização de vias	Obra 1: Ligação R São José, José da Costa, 5 de Dezembro, Cachoeira de Minas, becos C, D, 3 de Junho, Saul, Braz, Braz 3. Obra 2: Becos Tomaz, Heleotério, Alterosa, Canutos, rua 24 de Agosto e rua Fundo de Vale. Obra 3: Rua Virginópolis	Leonina, Santa Sofia, Pantanal	R\$ 598.885,67	Urbel	19-abr-17	R\$ 2.066.004,91

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR	DATA DE TÉRMINO EMP	VALOR TOTAL REALIZADO
93	Centro-Sul	19	2009/2010	Vila Novo São Lucas	Urbanização de vias, conforme diretrizes do PGE	Beco Vista Alegre entre rua Regência e final; beco Felicidade - entre rua Regência e final; beco Piano -entre rua Dr.Argemiro e descida d'água; beco Cuíca - entre escadaria e futura rua Gaita e rua Castanhola entre rua América e futura rua Gaita	Novo São Lucas	R\$ 1.415.153,00	Urbel	27-mar-17	R\$ 2.970.760,78
94	Oeste	83	2003/2004	Vila Santa Sofia	Urbanização, contenção, pavimentação e obras complementares, conforme diretrizes do PGE.	Rua Heleotério até a rua Brás	Santa Sofia	R\$ 346.314,00	Urbel	19-mar-17	R\$ 519.016,59
95	Leste	37	2009/2010	Conjunto Granja de Freitas I, II, III	Implantação de acesso de pedestres e ligação de via de pedestres	Entre os conjuntos habitacionais Granja de Freitas II e III e a rua Marzagânia e do conjunto habitacional Granja de Freitas I e rua São Vicente	Granja de Freitas	R\$ 292.221,00	Urbel	21-fev-17	R\$ 582.796,81
96	Leste	30	2009/2010	Vila Olaria	Elaboração de plano global específico e urbanização de via	Rua Copéia entre rua Silva Alvarenga e rua Gouveia	Vila São Geraldo	R\$ 776.537,00	Urbel	06-fev-17	R\$ 777.668,84
97	Leste	40	2011/2012	Vila da Área	Elaboração de Plano Global Específico - PGE	Vila da Área	Vila da Área	R\$ 362.381,13	Urbel	01-fev-17	R\$ 537.334,65
98	Venda Nova	101	2013/2014	E.M. Zilda Arns	Elaboração de projeto para construção de salas, banheiro e quadra coberta para atendimento à escola integrada	Rua Erva Mate, entre ruas Cravo da Índia e Norma	Piratininga	R\$ 142.050,63	Sudecap	11-jan-17	R\$ 342.328,05
99	Centro-Sul	17	2009/2010	Vila Marçola	Urbanização de via, conforme diretrizes do PGE.	Beco São Sebastião - entre rua da Água e rua Alair Martins	Marçola	R\$ 628.880,00	Urbel	18-jun-17	R\$ 586.741,46
100	Norte	66	2013/2014	Ligação entre vias	Implantação de ligação entre vias	Ruas Monte Ararat e Efigênia Bartolomeu Veloso	Ribeiro de Abreu	R\$ 199.291,84	Sudecap	07-jan-20	73.763
101	Nordeste	42	2015/2016	Rua Padre Argemiro Moreira	Pavimentação e drenagem, inclusive da rua sem saída	Rua Padre Argemiro Moreira do nº 2 até nº 183	Paulo VI	R\$ 3.472.826,15	Sudecap	11/03/2020	
102	Oeste	72	2013/2014	Rua Platina	Elaboração de projeto para a revitalização e drenagem pluvial da via, contemplando recapeamento asfáltico, melhoria dos passeios, sinalização, arborização, iluminação e instalação de abrigos de ônibus	Rua Platina entre Av. do Contorno e rua Doutor Gordiano	Prado	R\$ 472.444,91	Sudecap	20/02/2020	R\$ 133.041,84

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR	DATA DE TÉRMINO EMP	VALOR TOTAL REALIZADO
103	Oeste	79	2013/2014	Rua Platina - trecho 2	Elaboração de projetos para a revitalização e drenagem pluvial da via, contemplando recapeamento asfáltico, melhoria dos passeios, sinalização, arborização, iluminação e instalação de abrigos de ônibus	Rua Platina entre rua Dr. Gordiano até a Avenida Silva Lobo	Calafate	R\$ 309.667,68	Sudicap	20/02/2020	R\$ 187.244,15
104	Nordeste	46	2011/2012	UMEI São Gabriel	Construção de passarela coberta e cobertura do recreio	Rua São João da Serra, 140	São Gabriel	R\$ 566.416,33	SMED	11/03/2020	

EMPREENDIMENTOS COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 2020

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREEN DIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
1	Norte	75	2009/2010	Ligação da Avenida Nossa Senhora da Piedade à Via 240 (Via de pedestre)	Construção de escadaria de pedestre	Av. Nossa Senhora da Piedade, Via 240	Aarão Reis	Em execução de obra	R\$ 161.774,00	Outros
2	Leste	30	2015/2016	Implantação de Sistema de Videomonitoramento	Implantação de Sistema de Videomonitoramento nos locais não contemplados no OP Digital 2011 ou aqueles a serem instalados pela Polícia Militar	Bairro Santa Tereza	Santa Tereza	Em análise de viabilidade	R\$ 160.000,00	Prodabel
3	Noroeste	65	2015/2016	Implantação de Sistema de videomonitoramento	Implantação de sistema de videomonitoramento a ser definido pela SMSEG	Diversos pontos indicados no formulário de vistoria	Califórnia	Em análise de viabilidade	R\$ 400.000,00	Prodabel
4	Norte	78	2009/2010	Central de Segurança para os parques 1º de Maio e Nossa Senhora da Piedade	Escopo em processo de revisão pela PRODABEL e SMSEG para adequar a novas tecnologias e ao recurso aprovado.	Parque Nossa Senhora da Piedade: Rua Parnaíba 62/Rua Rubens de Souza Pimentel; Parque 1º de Maio: Rua Penélope	Aarão Reis/ Guarani	Em análise de viabilidade	R\$ 114.779,00	Prodabel
5	Oeste	83	2015/2016	Implantação de Sistema de Videomonitoramento	Implantação de Sistema de Videomonitoramento a ser definido pela SMSEG	Nos diversos pontos indicados no formulário de vistoria	Gutierrez	Em análise de viabilidade	R\$ 800.000,00	Prodabel
6	Oeste	86	2015/2016	Implantação de Sistema de Videomonitoramento	Implantação de Sistema de Videomonitoramento a ser definido pela SMSEG	Nos diversos pontos indicados no formulário de vistoria	Camargos	Em análise de viabilidade	R\$ 320.000,00	Prodabel
7	Pampulha	95	2015/2016	Implantação de Sistema de Videomonitoramento	Implantação de Sistema de Videomonitoramento a ser definido pela SMSEG	Nos diversos pontos indicados no formulário de vistoria	Santa Amélia	Em análise de viabilidade	R\$ 320.000,00	Prodabel
8	Barreiro	11	2015/2016	Creche SICRA	Revisão geral hidráulica e elétrica, troca de caixas d'água, reforma de todo o telhado	Rua Marcelo Robson dos Santos, 149	Brasil Industrial	Em execução de obra	R\$ 600.000,00	SMED
9	Venda Nova	111	2015/2016	Creche Centro Infantil Comunitário de Educação Criarte - CICEC	Troca de todo o telhado, revisão elet/hidraul. Troca de todo o piso por antiderrapante, tirar infiltrações, colocação de toldo no acesso ao berçário, pintura do maternal 1, cozinha e teto do depósito, acessibilidade, elaborar projeto de combate a incêndio	Rua Clélia, nº 231	Santa Mônica	Em execução de obra	R\$ 300.000,00	SMED
10	Barreiro	1	2013	Praça José Verano	Modernização da iluminação, paisagismo, padronização e recuperação do calçamento, acessibilidade, remodelagem ou troca de mobiliário, playground, academia a céu aberto e hotspots	Av. Olinto Meireles, s/n	Flávio Marques Lisboa	Aguardando OS de obra	R\$ 2.777.777,00	Sudecap

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
11	Barreiro	2	2013	Canteiro central da Av. Senador Levindo Coelho	Modernização da iluminação, paisagismo, padronização e recuperação do calçamento, acessibilidade, remodelagem ou troca de mobiliário, playground, academia a céu aberto e hotspots	Av. Senador Levindo Coelho até o encontro com a Av. Djalma Vieira Cristo	Vale do Jatobá	Aguardando OS de obra	R\$ 2.777.777,00	Sudicap
12	Barreiro	3	2011/2012	Praça 1092 (Praça Anelson Alves)	Revitalização da praça e implantação de quadra poliesportiva com arquibancada	Rua Menelick de Carvalho	Flávio Marques Lisboa	Em execução de obra	R\$ 546.339,50	Sudicap
13	Barreiro	12	2011/2012	Complexo de praças do Conjunto Vale do Jatobá	Revitalização de todas as praças	Pç. L2 - Pça. Sagrado Coração de Maria - Pça. do Comércio 2 - Pça. do Comércio 3 (Pça. do Sabará) - Pça. Cívica - Pça. Maria das Dores Ferreira - Pça. Nossa Senhora da Consolação - Pça. Djalma Vieira Cristo - Pça. L8	Vale do Jatobá	Em execução de obra	R\$ 1.215.764,37	Sudicap
14	Barreiro	6	2011/2012	Ruas José Jacinto Agapito e Osvaldo Ferreira dos Santos	Urbanização	Ruas José Jacinto Agapito e Osvaldo Ferreira dos Santos	Bairro das Indústrias I	Em execução de obra	R\$ 221.393,80	Sudicap
15	Barreiro	9	2011/2012	Passagem/Escada para pedestre	Reforma da escadaria existente e implantação de nova passagem de pedestre	Rua Robertson Pinto Coelho em frente ao nº 195 até a rua W-5	Solar do Barreiro	Em execução de obra	R\$ 142.190,20	Sudicap
16	Barreiro	4	2011/2012	Vias do bairro Jardim Liberdade	Urbanização	Rua Ozéias - da rua Jeremias até o nº 109; rua Habacuc - entre rua Amós e rua Abadias; rua Centenário - entre rua Amós e rua Genesis; rua Felicidade - entre rua da Paz e rua Mantiqueira	Bonsucesso	Em execução de obra	R\$ 1.401.837,42	Sudicap
17	Barreiro	7	2011/2012	Academia da Cidade	Construção	Rua Matilde Augusta de Jesus	Diamante	Em negociação de escopo	R\$ 584.992,37	Sudicap
18	Barreiro	1	2013/2014	Jardim Liberdade	Elaboração do Plano de Regularização Urbanística - PRU e Urbanização das ruas Alegria, Azaléia e Bem Viver, conforme diretrizes do PRU	Ruas Alegria, Azaléia e Bem Viver(entre ruas Alegria e Mantiqueira)	Bonsucesso	Em execução de obra	R\$ 5.042.007,87	Sudicap
19	Barreiro	5	2013/2014	CAC Barreiro	Reforma e ampliação do prédio do CAC Barreiro	Rua Pinheiro Chagas, 252	Ademar Maldonado	Em negociação de escopo	R\$ 1.330.869,46	Sudicap
20	Barreiro	13	2015/2016	Av. Menelick de Carvalho	Revitalização do canteiro central, com adequação de acessibilidade	Av. Menelick de Carvalho na extensão da praça Anelson Alves até a portaria da subestação da CEMIG (Praça João Francisco Xavier)	Flávio Marques Lisboa	Aguardando OS de obra	R\$ 317.411,77	Sudicap

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
21	Barreiro	18	2015/2016	Vila Mangueiras	Reforma de Praça, incluindo a requalificação do piso, dos canteiros e do alambrado, implantação de parabolos e playground, troca de mobiliário, melhoria da iluminação pública e acessibilidade	Rua Romero Gomes Vieira, 31	Vila Mangueiras	Em execução de obra	R\$ 394.000,00	Sudcap
22	Barreiro	1	2015/2016	Bonsucesso	Implantação de infraestrutura até o limite do recurso aprovado, conforme diretrizes a serem estabelecidas pelos PRU's Bernadete e Jd. Liberdade. Sugestão da comunidade: pavimentação, drenagem, iluminação pública e rede de esgoto	Rua Bem Viver entre ruas da Alegria e da Paz e rua Naun em toda sua extensão	Bonsucesso	Em execução de obra	R\$ 3.000.000,00	Sudcap
23	Barreiro	6	2015/2016	Quadra Esportiva Túnel de Ibirité	Cobertura da quadra, troca de alambrado com alteamento, pintura do piso com marcação, substituição das traves, colocação de rede nos gols e de parabolos, troca das cestas de basquete, reforma do ponto de água existente e academia a céu aberto	Rua V, s/nº, esquina de Rua G e Milton de Souza Lopes	Túnel de Ibirité	Em execução de obra	R\$ 1.579.634,30	Sudcap
24	Barreiro	12	2015/2016	Centro Esportivo José Calegário de Cristo	Construção de um salão multiuso com divisória móvel e dois banheiros com acessibilidade	Rua Ulisses Surrete, 386	Novo Santa Cecília	Em negociação de escopo	R\$ 1.057.611,43	Sudcap
25	Barreiro	9	2015/2016	Campo Interlagos Futebol Clube	Construção de arquibancada com guarda-corpo, alambrado novo, vestiário para árbitro e time de futebol, bancos reserva, revitalização de toda a iluminação, sala de administração com banheiros	Rua Três, 315	Corumbiara	Em negociação de escopo	R\$ 2.928.676,50	Sudcap
26	Barreiro	3	2015/2016	Centro Esportivo Milionários	Construção de um salão multiuso com instalações sanitárias sobre o salão já existente e cobertura da quadra esportiva	Rua David Fonseca, s/n	Milionários	Em negociação de escopo	R\$ 1.551.774,31	Sudcap
27	Centro-Sul	26	2011/2012	Praça de esportes da Vila Cafezal	Revitalização da praça	Vila Cafezal	Santana do Cafezal	Em execução de obra	R\$ 861.941,44	Sudcap
28	Centro-Sul	20	2015/2016	Parque Municipal Marcus Pereira de Mello	Reforma do parque tendo como referência o formulário de vistoria e o limite do recurso	Rua Doutor Olimpio Borges, s/nº	Novo São Lucas	Em execução de obra	R\$ 678.480,50	Sudcap
29	Centro-Sul	24	2015/2016	Parque Paulo Berutti (Bosque São Bento I)	Reforma do parque tendo como referência o formulário de vistoria e o limite do recurso	Bosque São Bento I - Ruas Inspetor José Aparecido e Cônsul Robert Levy, s/nº	São Bento	Em negociação de escopo	R\$ 1.814.361,50	Sudcap
30	Nordeste	7	2013	Parque linear da Av. José Cândido da Silveira	Modernização da iluminação, paisagismo, padronização e recuperação do calçamento, acessibilidade, emodelagem ou troca de mobiliário, playground, academia a céu aberto e hotspots	Av. José Cândido da Silveira	Cidade Nova	Em execução de obra	R\$ 2.777.777,00	Sudcap



N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREEN- DIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
31	Nordeste	8	2013	Pista de caminhada da Av. Bernardo Vasconcelos	Urbanização e revitalização.	Av. Bernardo Vasconcelos	Cachoeirinha	Em processo para licitação de projeto	R\$ 2.777.777,00	Sudacap
32	Nordeste	42	2009/2010	Complexo de vias do Bairro Ribeiro de Abreu (Incluindo rua Aquarius)	Desapropriação (1050m), drenagem, pavimentação sarjeta, contenção, escadas	Rua Geraldo Barreto Maia - entre rua Olavo Ferreira e Geraldo Ferreira da Silva. Rua Florianópolis - entre ruas São Judas Tadeu e Feira de Santana. Rua Marilândia - entre ruas Feira de Santana e Olavo Ferreira, rua Aquarius	Ribeiro de Abreu	Em execução de obra	R\$ 3.102.043,00	Sudacap
33	Nordeste	51	2011/2012	Parque Ecológico do Bairro Vitória. Etapa 1 (Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis)	Implantação do parque compreendendo cercamento da área, colocação de placas de identificação/educativas e revitalização da área interna	Av. Magenta no trecho entre ruas Terracota e Amarelo	Vitória	Em elaboração de projeto	R\$ 1.214.825,72	Sudacap
34	Nordeste	45	2011/2012	Complexo de ruas do bairro Paulo VI	Urbanização	Rua São Cristóvão, entre as ruas São Jacinto e São Silvestre. Rua São Silvestre entre as ruas São Cristóvão e Santo Inácio. Rua São Lucas	Paulo VI	Em execução de obra	R\$ 806.708,74	Sudacap
35	Nordeste	50	2011/2012	Urbanização de vias do bairro Jardim Vitória	Urbanização	Rua dos Paraguaiois - trecho entre a rua Dartagnan Raché até a E. M. Souza Lima	Jardim Vitória	Em execução de obra	R\$ 142.709,04	Sudacap
36	Nordeste	32	2013/2014	Parque Ecológico do Sol	Revitalização com cercamento do Parque Ecológico do Sol, construção de passeio, pista de caminhada e plantio de árvores	Entre ruas Queluzita, Américo Rezende Campolina e Maria Lúcia Garcia	Fernão Dias	Em elaboração de projeto	R\$ 981.122,83	Sudacap
37	Nordeste	43	2013/2014	Parque Ecológico do Bairro Vitória (Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis)	Construção de ponto de apoio no Parque Ecológico com portaria, dois banheiros (masc./fem.) com acessibilidade, bebedouros, playground, área de convivência	Entre a Av. Magenta e Rua Amarelo	Vitória	Em elaboração de projeto	R\$ 724.680,37	Sudacap
38	Nordeste	44	2013/2014	Parque Goiânia	Implantação da parte 1 do projeto do Parque Goiânia com cercamento total do parque, construção de passeio, contenções para a retirada de entulhos, implantação de via de pedestre lindeira à quadra 7 e paisagismo	Rua Elias Galeppe Farah, s/n	Goiânia	Em elaboração de projeto	R\$ 633.603,86	Sudacap
39	Nordeste	45	2013/2014	Urbanização de via	Drenagem, contenção e pavimentação	Rua José Clemente Pereira entre Rua Doutor Furtado de Menezes e Rua Dom Barreto	Ipiranga	Paralisado	R\$ 1.166.846,17	Sudacap
40	Nordeste	55	2015/2016	Espaço Cultural do bairro Ipiranga	Elaboração de projeto de adequação do Galpão para implantação do Espaço Cultural	Rua Dom Cabral, esquina com Rua Princesa Leopoldina	Ipiranga	Em análise de viabilidade	R\$ 333.788,07	Sudacap

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREEN DIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
41	Nordeste	44	2015/2016	Parque Goiânia (2ª etapa)	Cercamento com padrão FPM, incluindo portões de acesso pedestre/ veículo, implantação de passeio, revitalização ambiental para preservação da nascente	Entre as ruas Jovelino Lacerda e Vera Lúcia Pereira	Goiânia	Em elaboração de projeto	R\$ 965.765,33	Sudcap
42	Nordeste	48	2015/2016	Rua Maria Angelina Miranda	Novo escopo: Construção de escadaria nova, reforma da já existente e tratamento de parte da via	Rua Maria Angelina Miranda entre ruas Francelina Alves de Miranda e Tom Jobim	Maria Goretti	Em execução de obra	R\$ 99.743,20	Sudcap
43	Noroeste	9	2013	Pista de caminhada da Av. Amintas Jaques de Moraes	Modernização da iluminação, paisagismo, padronização e recuperação do calçamento, acessibilidade, remodelagem ou troca de mobiliário, playground, academia a céu aberto e hotspots	Av. Amintas Jaques de Moraes entre Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e o aterro sanitário	Glória	Em análise de viabilidade	R\$ 2.777.777,00	Sudcap
44	Noroeste	10	2013	Implantação de Praça com pista de caminhada na Av. Américo Vespúcio	Implantação de praça com pista de caminhada	Entroncamento viário das Av. Américo Vespúcio com Av. Antônio Carlos	Aparecida	Em execução de obra	R\$ 2.777.777,00	Sudcap
45	Noroeste	56	2011/2012	Campo de Futebol Pastorel	Colocação de grama sintética, construção de arquibancada, novo alambrado, reforma do vestiário e acesso à tribuna	Av. Santa Matilde, 255	Dom Cabral	Em execução de obra	R\$ 1.161.789,46	Sudcap
46	Noroeste	56	2013/2014	Drenagem pluvial	Implantação de rede de drenagem pluvial	Rua Itororó entre ruas Francisco Bicalho e Progresso e Rua Ernesto Carneiro Santiago entre ruas Castro Caldas e Professor Raphael Hardy	Padre Eustáquio	Aguardando OS de obra	R\$ 905.551,43	Sudcap
47	Noroeste	54	2013/2014	Campo de futebol	Construção de novo acesso ao lado do já existente, construção de um vestiário na lateral do campo, implantação do alambrado com acerto na geometria do campo	Final da rua da Urbel entre Avenida Avai e Aterro Sanitário da SLU	Vila Califórnia	Em elaboração de projeto	R\$ 2.111.579,29	Sudcap
48	Noroeste	50	2013/2014	Centro Esportivo localizado na Praça da Comunidade	Demolição da edificação existente e construção de arquibancada no mesmo local, troca de alambrados, recuperação parcial do piso das quadras, drenagem e reforma da iluminação	Praça da Comunidade, s/n, Rua Sem Nome entre a Avenida Santa Matilde e Alameda Tocari	Dom Cabral	Em execução de obra	R\$ 766.217,95	Sudcap
49	Noroeste	70	2015/2016	Rua Mariano Procópio	Drenagem, recapeamento e sinalização horizontal	Rua Mariano Procópio entre as avenidas Cícero Hildefonso e Juscelino Kubstcheck	João Pinheiro	Concluído com pendências	R\$ 245.263,34	Sudcap
50	Noroeste	60	2015/2016	Centro de Referência da Pessoa Idosa (Tancredão)	Construção de 2 salas com depósitos de 3x4 e um depósito geral. Demolição e recomposição do muro de frente para a Rua Capitão Gustavo Murgel, para substituição do portão. Demolição da edificação com fundos para Rua Gustavo Murgel e paisagismo desta área	Rua Perdizes, 336	Caiçaras	Em análise de viabilidade	R\$ 457.227,25	Sudcap

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
51	Noroeste	68	2015/2016	Lar Dona Paula (ILPI)	Reforma e impermeab. dos os banheiros; Manutenção em infiltrações e em toda a rede hidráulica; Substituição de revestimentos danificados; Troca de portas e janelas estragadas. Pintura e emassamento em geral	Rua Henrique Gorceix, 315	Padre Eustáquio	Paralisado	R\$ 600.000,00	Sudicap
52	Norte	11	2013	Implantação de praça e revitalização do canteiro central da Av. Risoleta Neves (Via 240)	Implantação de praça e revitalização do canteiro central com modernização da iluminação, paisagismo, padronização e recuperação do calçamento, acessibilidade, remodelagem ou troca de mobiliário, playground, academia a céu aberto e hotspots	Av. Risoleta Neves até a rodovia MG-20	Novo Aarão Reis	Em elaboração de projeto	R\$ 2.777.777,00	Sudicap
53	Norte	12	2013	Praça Cândido Portinari	Implantação de praça e revitalização do canteiro central com modernização da iluminação, paisagismo, padronização e recuperação do calçamento, acessibilidade, remodelagem ou troca de mobiliário, playground, academia a céu aberto e hotspots	Rua Otávio Tarquínio de Sousa com rua João Dornas Filho	Tupi A	Em elaboração de projeto	R\$ 2.777.777,00	Sudicap
54	Norte	75	2005/2006	Campo de Futebol "22 de Julho"	Ampliação do campo de futebol, construção de vestiário (115m) e via de acesso	Rua 4, rua 6, praça dos Touros, rua Maria Martins	Mariquinhas	Em negociação de escopo	R\$ 389.378,00	Sudicap
55	Norte	59	2007/2008	Urbanização de ruas do Bairro Jardim Guanabara	Urbanização de vias	Rua Aurora Benedita da Rocha, 5 até Rubens Guelli, reconstrução de escada da rua José Paulino entre rua Pedro L. Lima e Av. Rubens Guelli e da escada da rua Geraldo Ferreira de Abreu com Av. R. Guelli. Urbanização e iluminação da Av. Um entre R. Guelli	Jardim Guanabara	Concluído com pendências	R\$ 1.313.108,00	Sudicap
56	Norte	76	2009/2010	Vias do Bairro Monte Azul	Urbanização	Ruas Major Arthur de Andrade (até o córrego do Monjolo), Modesto Candioto. Rua Sem Nome (da Marginal da MG20 até o final), Francisco Moreira (do nº 15 até o córrego do Monjolo), Isabel Glanasman e Sargento Filomeno	Monte Azul	Em execução de obra	R\$ 1.093.527,00	Sudicap
57	Norte	70	2011/2012	Quadra do Ribeiro de Abreu	Reforma da quadra com instalação de alambrado, equipamentos de ginástica, playground e revitalização da praça	Rua Marcos Donato de Lima, s/n	Ribeiro de Abreu	Em execução de obra	R\$ 455.617,02	Sudicap
58	Norte	69	2011/2012	Av. Desembargador Cândido Martins de Oliveira Júnior	Urbanização	Av. Desembargador Cândido Martins de Oliveira Júnior, entre as ruas Pintor Van Gogh e Poeta Raul Bop	Lajedo	Em negociação de escopo	R\$ 695.749,25	Sudicap

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
59	Norte	68	2013/2014	Parque Vila Clóris	Reforma da guarita, iluminação, implantação de pista de caminhada, playground e equipamentos de ginástica	Rua Martim Pescador, 146	Vila Clóris	Em negociação de escopo	R\$ 584.898,13	Sudicap
60	Norte	65	2013/2014	Praça Santo Antônio	Reforma e revitalização da Praça Santo Antonio, com desapropriação e remoção de benfeitoria	Rua Jaçanã entre rua Madre dos Anjos e rua Américo Martins da Costa	Primeiro de Maio	Em processo para licitação de obra	R\$ 1.946.696,24	Sudicap
61	Norte	81	2015/2016	Praça José Clemente	Reforma da praça com construção de rampas para acessibilidade, reforma de pisos e de passeio, instalação de corrimãos, melhoria da iluminação e do espaço interno	Rua Oliveira Fortes com Rua Rubens de Souza Pimentel e Doutor Benedito Xavier	Aarão Reis	Aguardando OS de obra	R\$ 534.629,55	Sudicap
62	Norte	71	2015/2016	Praça do Mariquinhas	Instalação hidráulica para irrigação, bebedouro, piso cimentado, academia a céu aberto, placa orientativa, plantio de gramas e árvores, lixeiras, meio-fio, acessibilidade, piso podotátil, guarda-corpo e corrimão, bancos e mesas de concreto e iluminação	Rua Vaqueiro de Búfalo, s/nº	Mariquinhas	Em execução de obra	R\$ 463.168,55	Sudicap
63	Norte	73	2015/2016	Praça de esporte do Conjunto Ubirajara	Implantação de praça com área de lazer, contemplando campo gramado ou quadra de saibro, com fechamento lateral através de alambrado, área de convivência com mesas e bancos, academia a céu aberto e iluminação pública	Praça Ronan Lasmar, rua Aparana, Atanasia dos Jardins e rua 874	Zilah Spósito	Em processo para licitação de obra	R\$ 1.452.456,70	Sudicap
64	Norte	79	2015/2016	Rua Monte Virgínia	Abertura da rua Monte Silvestre entre as ruas Monte Virgínia e Rubens de Souza Pimentel	Rua Monte Silvestre entre as ruas Monte Virgínia e Rubens de Souza Pimentel	São Gonçalo	Aguardando OS de obra	R\$ 651.349,10	Sudicap
65	Oeste	13	2013	Praça Inácio da Fonseca	Urbanização e revitalização	Rua Platina esquina com rua Cachoeira do Campo	Calafate	Aguardando OS de obra	R\$ 2.777.777,00	Sudicap
66	Oeste	14	2013	Pista de caminhada da Av. Silva Lobo	Urbanização e revitalização	Av. Silva Lobo entre Av. Barão Homem de Melo e rua Oscar Trompowski	Grajaú	Em análise de viabilidade	R\$ 2.777.777,00	Sudicap
67	Oeste	81	2009/2010	Complexo de intervenções no bairro Vista Alegre (Antigo BH Cidadania Vista Alegre II)	Abertura da rua Crispim Jaques, entre rua Aguanil e Av. Teresa Cristina/ Construção de academia da cidade ao lado do Campo Vista Alegre/ Reforma do Campo de Futebol Vista Alegre.	Rua Crispim Jacques	Vista Alegre	Em negociação de escopo	R\$ 2.317.363,00	Sudicap
68	Oeste	78	2011/2012	Praça Leonardo Gutierrez	Revitalização, arborização, colocação de redutores de velocidade no entorno, acessibilidade	Rua Afonso XIII	Gutierrez	Aguardando OS de obra	R\$ 92.544,34	Sudicap

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
69	Oeste	77	2011/2012	Parque Aggeo Pio Sobrinho	Construção de pista de skate de pequeno porte estilo half pipe, delimitação de parte do gramado para práticas esportivas sem impermeabilização, colocação de brinquedos modulares em concreto e equipamento de ginástica	Rua Professor Mário Werneck, 2.691	Buritis	Em negociação de escopo	R\$ 252.634,63	Sudicap
70	Oeste	89	2015/2016	Quadra do Sereno	Construção de quadra coberta de 315 m², com alambrado e piso de concreto, arquibancada e contenção	Av. Silva Lobo, esquina com rua Erásio Evangelista	Vila São Jorge II	Em processo para licitação de obra	R\$ 1.464.288,63	Sudicap
71	Pampulha	59	2009/2010	BH Cidadania São José	Construção (750m), área do terreno (2134m)	Av. João XXIII, s/n	Vila Jardim São José	Concluído com pendências	R\$ 2.058.900,00	Sudicap
72	Pampulha	86	2013/2014	Abertura de Via	Implantação e pavimentação da via	Rua Ephigenia Natividade entre Rua Major Mesquita e Av Presidente Tancredo Neves	Manacás	Em execução de obra	R\$ 932.678,00	Sudicap
73	Pampulha	88	2013/2014	Drenagem Pluvial	Implantação de rede de drenagem pluvial	Rua Felício dos Santos (em toda sua extensão)	Itatiaia	Em orçamento	R\$ 1.178.849,89	Sudicap
74	Pampulha	98	2015/2016	Praça de esportes do Engenho Nogueira	Reforma das quadras, guarita, vestiários, depósito e administração, instalação de playground e academia a céu aberto, iluminação e cercamento lateral de fundos da área	Rua C, lote 10	Engenho Nogueira	Em execução de obra	R\$ 861.984,24	Sudicap
75	Pampulha	100	2015/2016	Parque Ecológico do Brejinho	Ampliação do parque com a incorporação dos lotes, 14, 15, 16 e 17 da quadra 13 para preservação de 3 nascentes e cercamento da área	Indaiá	Indaiá	Em orçamento	R\$ 946.381,91	Sudicap
76	Venda Nova	18	2013	Praça República Tcheca	Modernização da iluminação, paisagismo, padronização e recuperação do calçamento, acessibilidade, remodelagem ou troca de mobiliário, playground, academia a céu aberto e hotspots	Av. Vilarinho com rua República Tcheca	Leticia	Em execução de obra	R\$ 2.777.777,00	Sudicap
77	Centro-Sul	23	2009/2010	Vila Bandeirantes	Elaboração de PGE, remoção e reassentamento de famílias em unidades habitacionais a serem implantadas pelo Emp. 18 OP 2013/2014	Beco Bandeirantes - entre rua Seis e o final do beco	Vila Bandeirantes	Em elaboração de PGE	R\$ 548.467,00	Urbel
78	Centro-Sul	25	2011/2012	Vila Nossa Senhora Aparecida	Urbanização do beco com implantação de via de pedestres, conforme diretrizes do PGE	Becos Joaquim Coelho, Lourival Souto e Simião Ferreira	Nossa Senhora da Aparecida	Em execução de obra	R\$ 746.251,56	Urbel

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
79	Centro-Sul	20	2013/2014	Vila Marçola	Elaboração de projetos para urbanização de vias, com implantação de ruas de pedestres	Becos Abacalipto, Lapier, Flores, Caraça, São Geraldo, Vasconcelos e Bambu (Bambu)	Marçola	Em elaboração de projeto	R\$ 139.687,00	Urbel
80	Leste	34	2009/2010	Vila Ponta Porã	Elaboração de projeto para implantação de unidades habitacionais a ser executado junto com o empreendimento 35 do OP 2011/2012	Beco Ponta Porã	Vila União	Em elaboração de projeto	R\$ 635.385,00	Urbel
81	Leste	35	2011/2012	Vila Ponta Porã	Elaboração de projetos para implantação de unidades habitacionais e urbanização do beco Ponta Porã, conforme diretrizes do PGE	Beco Ponta Porã	Vila União	Em elaboração de projeto	R\$ 151.381,13	Urbel
82	Nordeste	48	2009/2010	Conjunto Capitão Eduardo	Urbanização de vias	Ruas Sal da Terra, Sol Poente, Isabel Celestino Gonçalves, Cravo Amarelo, Água Branca e beco Sem Nome	Conjunto Capitão Eduardo	Em execução de obra	R\$ 1.068.850,00	Urbel
83	Noroeste	54	2005/2006	Vila Nova Cachoeirinha	Elaboração de Plano Global Específico e urbanização, abertura de trecho de via e construção de unidades habitacionais	Rua Vitória - entre rua Manoel Galvão e beco São Judas Tadeu	Vila Nova Cachoeirinha I	Em execução de obra	R\$ 1.275.030,00	Urbel
84	Noroeste	41	2007/2008	Vila Nova Cachoeirinha	Urbanização de vias e construção de unidades habitacionais	Beco Vitória a partir do beco São Judas Tadeu em direção ao beco São Manoel	Vila Nova Cachoeirinha I	Em execução de obra	R\$ 914.474,00	Urbel
85	Oeste	76	2003/2004	Vila Sport Club e Vila Glalijá	Urbanização de vias e tratamento de fundo de vale.	Ruas Antônio Vieira Nunes de Ilmenita	Sport Club	Em execução de obra	R\$ 1.076.395,00	Urbel
86	Oeste	80	2009/2010	Vila Cabana do Pai Tomás	Abertura de via, continuação do beco Pai Joaquim com extensão de 70 m a partir do trecho conquistado em OP anterior	Beco Pai Joaquim	Cabana do Pai Tomás	Em execução de obra	R\$ 1.487.906,00	Urbel
87	Oeste	74	2011/2012	Vila Cabana do Pai Tomás	Abertura da rua Alkimim, entre as ruas Independência e Boa Vista; Urbanização do beco Alkimim, entre as ruas Boa Vista e Servidão	rua Alkimim, entre as ruas Independência e Boa Vista e beco Alkimim, entre as ruas Boa Vista e Servidão	Cabana do Pai Tomás	Em execução de obra	R\$ 2.127.991,70	Urbel
88	Pampulha	88	2007/2008	Vila Novo Ouro Preto	Urbanização do beco 12 e construção de unidades habitacionais.	Beco 12 - entre beco Roberto de Paula e beco 07	Novo Ouro Preto	Em execução de obra	R\$ 832.148,00	Urbel
89	Pampulha	50	2007/2008	Vila Santo Antônio (Barroquinha)	Urbanização de via conforme PROPAM	Beco Ocidental a partir da rua Ocidental	Vila Santo Antônio Barroquinha	Aguardando OS de obra	R\$ 287.457,00	Urbel
90	Pampulha	99	2009/2010	Vila Novo Ouro Preto	Urbanização de via	Beco 4 - entre beco 3 e beco 5	Novo Ouro Preto	Em execução de obra	R\$ 448.620,00	Urbel
91	Pampulha	62	2009/2010	Vila Santo Antônio (Barroquinha)	Reassentamento para implantação de parque ecológico conforme PROPAM	Vila Barroquinha	Vila Santo Antônio Barroquinha	Aguardando OS de obra	R\$ 418.382,00	Urbel

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
92	Pampulha	90	2011/2012	Vila Novo Ouro Preto	Urbanização do beco Sete em toda a sua extensão, remoção de imóveis e tratamento de área situada entre os becos Sete e Oito	Beco Sete e área situada entre os becos Sete e Oito	Novo Ouro Preto	Em execução de obra	R\$ 1.449.224,79	Urbel
93	Pampulha	59	2011/2012	Vila Santo Antônio (Barroquinha)	Remoção de imóveis e reassentamento de famílias, complementando o empreendimento 62 do OP 2009/2010	Vila Santo Antônio/Barroquinha	Vila Santo Antônio Barroquinha	Aguardando OS de obra	R\$ 119.210,38	Urbel
94	Pampulha	82	2013/2014	Vila São Francisco	Elaboração de projetos para urbanização de via, com implantação de rua veicular	Rua Batália, entre as ruas Padre Leopoldo Mertens e Estoril	Vila São Francisco	Em elaboração de projeto	R\$ 224.595,65	Urbel
95	Pampulha	92	2013/2014	Vila Jardim Alvorada	Elaboração de projetos para urbanização e tratamento de encosta, conforme diretrizes do PGE	Entre as ruas Flor de Pitanga, Flor de Pequie e Flor de Ameixa	Vila Jardim Alvorada	Em elaboração de projeto	R\$ 208.116,48	Urbel
96	Pampulha	97	2015/2016	Dandara/Trevo	Elaboração de Plano de Regularização Urbanística - PRU	Dandara/Trevo	Trevo	Em elaboração de PRU	R\$ 1.200.000,00	Urbel
97	Venda Nova	99	2013/2014	Nova York	Elaboração de Plano de Regularização Urbanística - PRU	Nova York	Jardim dos Comerciantes	Em elaboração de PRU	R\$ 1.309.478,18	Urbel

EMPREENDIMENTOS COM PREVISÃO DE ENTRAREM EM EXECUÇÃO DE PROJETO OU OBRA EM 2020

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
1	Oeste	79	2011/2012	CERSAM Oeste	Ampliação: construção de 03 consultórios, de instalações sanitárias (feminino e para funcionários), sala multiuso e depósito de lixo - Reforma: do almoxarifado, da área de circulação interna, da farmácia e da recepção	Rua Oscar Trompowsky, 1325	São Jorge I	Em processo para licitação de projeto	R\$ 1.712.722,67	SMSA
2	Venda Nova	112	2015/2016	Cersam Venda Nova	Reforma e adequação do imóvel até o limite do recurso	Rua Augusto Franco, 371	São João Batista	Em orçamento	R\$ 2.500.000,00	SMSA
3	Centro-Sul	3	2013	Praça do Papa - Praça Governador Israel Pinheiro	Urbanização e revitalização	Rua Lair Ramusat com rua Juventino Dias	Mangabeiras	Em processo para licitação de projeto	R\$ 2.777.777,00	Sudecap
4	Centro-Sul	4	2013	Praça Rio Branco	Urbanização e revitalização	Av. Santos Dumont com rua Curitiba	Centro	Em processo para licitação de projeto	R\$ 2.777.777,00	Sudecap
5	Leste	36	2005/2006	Centro Poliesportivo Granja de Freitas	Aquisição de terreno e construção de centro poliesportivo com 750m2	Rua Jardim, s/n	Granja de Freitas	Em análise de viabilidade	R\$ 653.235,00	Sudecap
6	Leste	27	2013/2014	Academia da cidade	Construção de academia da cidade	Rua Luiz Brandão com rua Joaquim Zenir Leite	Paraíso	Em processo para licitação de projeto	R\$ 1.382.486,40	Sudecap
7	Leste	27	2015/2016	Rua Taiassu	Abertura de via com contenção e recuperação do pavimento	Rua Taiassu entre Av. Itaité e rua Mogoari	São Geraldo	Em processo para licitação de projeto	R\$ 1.614.223,91	Sudecap
8	Leste	29	2015/2016	Ruas do bairro Nova Vista	Elaboração de projeto de drenagem	Ruas Santo Ângelo, Honório Bicalho, Cândido Siqueira, São Fidelis, São Borja e rua Água Branca com rua Simão Pereira	Nova Vista	Em processo para licitação de projeto	R\$ 423.811,79	Sudecap
9	Nordeste	49	2009/2010	Complexo de Ruas do Bairro Beija-Flor	Desapropriação (75m), contenção, pavimentação, sarjeta, escada	Rua Beija-Flor (antiga rua dos Moreiras) - da rua José Simão ao final. Rua José Simão - entre ruas Maria Helena Pontes e Padre Argemiro. Rua José de Alencar - entre ruas Maria Helena Pontes e Fátima Simões, Beco Novo entre rua João Pinheiro e final	Beija-Flor	Em orçamento	R\$ 924.216,00	Sudecap
10	Nordeste	46	2015/2016	Córrego da Rua Affonso Silvano Brandão	Elaboração de projeto de tratamento de fundo de vale do Córrego da Rua Affonso Silvano Brandão até a rua Ataliba Dutra Nicácio, paralela à Rua Américo Sardinha	Final da rua Affonso Silvano Brandão até a rua Ataliba Dutra Nicácio	Pousada Santo Antônio	Em processo para licitação de projeto	R\$ 895.095,76	Sudecap



EMPREENDIMENTOS COM PREVISÃO DE ENTRAREM EM EXECUÇÃO DE PROJETO OU OBRA EM 2020

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
11	Noroeste	51	2013/2014	Rua Barão de Guaxupé	Elaboração de projetos de infraestrutura para a urbanização da via e escadaria	Rua Barão de Guaxupé entre ruas Frei Conceição Veloso e Frei Luiz de Souza	João Pinheiro	Aguardando licitação de projeto	R\$ 497.734,21	Sudicap
12	Noroeste	63	2015/2016	Córrego das Taiobas	Elaboração de projeto executivo de tratamento de fundo de vale	Rua das Violas entre Av. das Castanholas, rua dos Violões e beco do Padeiro	Conjunto Califórnia I	Em estudos preliminares	R\$ 462.106,86	Sudicap
13	Pampulha	1	2011	Urbanização da Av. Francisco Negrão de Lima	Melhorias viárias e urbanísticas	Av. Francisco Negrão de Lima entre a Av. Otacilio Negrão de Lima e a rua Jornalista João Augusto	Garças	Aguardando OS de projeto	R\$ 5.500.000,00	Sudicap
14	Pampulha	15	2013	Parque linear da Av. Francisco Negrão de Lima	Tratamento de fundo de vale e implantação via veicular entre a Rua Jornalista João Augusto e Rua Aloísio Aragão, e implantação de Parque Linear no trecho entre a Rua Aloísio Aragão e a Rua Carlos Lacerda	Av. Francisco Negrão de Lima entre rua Jornalista João Augusto e rua Carlos Lacerda	Trevo	Em processo para licitação de projeto	R\$ 2.777.777,00	Sudicap
15	Pampulha	92	2011/2012	Ruas Júlio Soares Santana e Etel Nogueira de Sá	Drenagem, contenção, urbanização e desapropriações de lotes e faixa de servidão	Ruas Júlio Soares Santana e Etel Nogueira de Sá	Ouro Preto	Em elaboração de projeto	R\$ 1.023.516,14	Sudicap
16	Venda Nova	1	2011	Recuperação dos corredores de transporte coletivo	Sinalização horizontal e vertical em cerca de 40KM de vias, recapeamento e tratamento de travessias com acessibilidade	Av. Neném Lara Rocha, Av. Liege, Av. Leontino F. Alves, ruas Antônio José Santos, Josué M. Souza, Edgard Torres, José Félix Martins, Marechal Falconiere, Benedito A. de Oliveira, Pe Pedro Pinto, S. João Batista do Glória, Central, Luci Lélis, e outras	Vários bairros	Em elaboração de projeto	R\$ 5.500.000,00	Sudicap
17	Venda Nova	93	2011/2012	Rua Padre Pedro Pinto	Elaboração de projeto executivo de revitalização de via	Rua Padre Pedro Pinto entre as Av. dom Pedro 1 e Elias Antônio Issa, Zona Urbana de Venda Nova	Venda Nova	Em negociação de escopo	R\$ 104.816,02	Sudicap
18	Venda Nova	102	2013/2014	Ligação entre vias	Implantação de ligação entre vias	Entre as ruas Antônio Giarolla e Zélia	Vila Santa Mônica	Em elaboração de projeto	R\$ 2.767.944,03	Sudicap
19	Venda Nova	103	2013/2014	Urbanização de Via	Drenagem, contenção e pavimentação	Rua Yêda Barros Mendes iniciando na rua Finlândia até o Parque Serra Verde	Serra Verde	Em elaboração de projeto	R\$ 3.559.064,39	Sudicap
20	Barreiro	13	2011/2012	Vila Mangueiras	Abertura de vias, conforme diretrizes do PGE	Beco F, entre as ruas Germano do Nascimento e Geraldo Rosa Filho. Beco Beija-Flor, entre as ruas Pardal e das Antenas	Vila Mangueiras	Em execução de obra	R\$ 1.817.333,88	Urbel
21	Barreiro	12	2013/2014	Vila Mangueiras	Urbanização de vias, conforme diretrizes do PGE	Beco I, entre a Rua Antena e a Rua D, e beco Beija Flor, entre o beco do Pardal e a escadaria existente	Vila Mangueiras	Em elaboração de projeto	R\$ 2.657.444,49	Urbel

EMPREENDIMENTOS COM PREVISÃO DE ENTRAREM EM EXECUÇÃO DE PROJETO OU OBRA EM 2020

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
22	Barreiro	19	2015/2016	Vitória da Conquista	Elaboração de projetos para urbanização de via, conforme diretrizes do PGE	Rua Elchaday, entre as ruas Jalaliel e 35	Vitória da Conquista	Em processo para licitação de projeto	R\$ 304.500,00	Urbel
23	Barreiro	2	2015/2016	Alta Tensão I	Elaboração de projetos para abertura e urbanização da Avenida Cemig, conforme diretrizes do PGE	Av. Cemig entre ruas Elson Costa e Junqueira Neto	Alta Tensão I	Em processo para licitação de projeto	R\$ 163.000,00	Urbel
24	Centro-Sul	13	2009/2010	Área de Lazer da Vila Estrela	Desapropriação, contenção, rampa, área de convivência, playground, teatro de arena	Rua Aníbal Mattos, 731A	Estrela	Aguardando OS de obra	R\$ 573.642,00	Urbel
25	Centro-Sul	22	2009/2010	Vila Nossa Senhora da Conceição	Urbanização de vias	Beco Reis - entre beco Hetelvino e Nossa Senhora das Dores, beco Hetelvino entre becos Dona Alvina e José Dirço, beco Estrela Dalva entre rua Dr. Camilo e futura rua Nossa Senhora da Conceição, beco Diron, rua Sacramento.	Nossa Senhora da Conceição	Em execução de obra	R\$ 1.696.758,00	Urbel
26	Centro-Sul	14	2009/2010	Vila Santa Lúcia	Urbanização e alargamento de via, conforme diretrizes do PGE	Rua Principal entre rua Sertaneja e rua H.	Vila Barragem Santa Lúcia	Em execução de obra	R\$ 738.778,00	Urbel
27	Centro-Sul	16	2009/2010	Vila Santa Rita de Cássia	Urbanização com implantação de rotatória e alargamento de via, conforme diretrizes do PGE	Rotatória na rua São Tomás de Aquino esquina com beco Santa Rita e alargamento da rua São Tomás de Aquino entre rua La Paz e beco Ponte Nova.	Santa Rita de Cássia	Em execução de obra	R\$ 601.811,00	Urbel
28	Centro-Sul	23	2011/2012	Vila Nossa Senhora de Fátima	Urbanização de via	Rua Nossa Senhora de Fátima entre as ruas Sacramento e Bandonion	Nossa Senhora de Fátima	Em execução de obra	R\$ 622.184,43	Urbel
29	Centro-Sul	24	2011/2012	Vila Novo São Lucas	Tratamento das margens do córrego Mangueiras conforme diretrizes do PGE.	Margens do córrego Mangueiras, no trecho compreendido pelos becos São João e Piano.	Novo São Lucas	Em licitação de obra	R\$ 2.021.418,60	Urbel
30	Centro-Sul	18	2013/2014	Vila Bandeirantes (Conj. Santa Maria)	Novo escopo: Abertura da rua Seis e construção de 40 Unidades Habitacionais	rua Seis	Vila Bandeirantes	Em execução de obra	R\$ 1.737.890,93	Urbel
31	Centro-Sul	16	2013/2014	Vila Estrela	Urbanização de via com implantação de rua de pedestres, conforme diretrizes do PGE	Beco São João, entre a Rua São João Nepomuceno e a creche existente	Estrela	Em licitação de obra	R\$ 501.796,32	Urbel
32	Centro-Sul	21	2013/2014	Vila Novo São Lucas	Urbanização de via	Rua Gaita, complementação do trecho conquistado no OP 07/08 até a rotatória projetada	Novo São Lucas	Em licitação de obra	R\$ 551.978,86	Urbel

EMPREENDIMENTOS COM PREVISÃO DE ENTRAREM EM EXECUÇÃO DE PROJETO OU OBRA EM 2020

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
33	Centro-Sul	19	2013/2014	Vila Cafezal	Urbanização de via e reforma de passarela	Rua Ritmo, Aproximadamente 190,00 metros a partir do beco de acesso á Rua Serenata	Santana do Cafezal	Em processo para licitação de obra	R\$ 1.494.170,58	Urbel
34	Centro-Sul	22	2015/2016	Acaba Mundo	Elaboração de projetos de saneamento do Córrego Cachoeira, incluindo recuperação de nascentes, tratamento das margens, remoção e reassentamento de famílias, conforme diretrizes do PGE	Córrego Cachoeira	Acaba Mundo	Em processo para licitação de projeto	R\$ 1.792.000,00	Urbel
35	Centro-Sul	23	2015/2016	Vila Novo São Lucas	Elaboração de projetos de saneamento do Córrego Mangueiras	Entre o Beco São João e a Rua Dr. José Severino, continuação do trecho aprovado no emp. 24, OP 2011/2012	Vila Novo São Lucas	Em processo para licitação de projeto	R\$ 610.840,00	Urbel
36	Leste	40	2001/2002	Vila Taquaril	Urbanização de vias	Ruas Vista alegre, Teodoro Bonfim, Durval de Barros, Santo André, Calafate, Água Branca - Obra2: Ruas São Jorge, Jardim Atlântico, Pai Tomás, 1º de Maio, Filadélfia, Riacho	Conjunto Taquaril	Em processo para licitação de obra	R\$ 1.210.515,00	Urbel
37	Leste	40	2003/2004	Vila Taquaril	Urbanização de vias dos setores 2, 5 e 9	Setor 2: Rua Saudade e São Geraldo. Setor 5: Rua Dom Rafael, Riacho, Gutierrez, Aeroporto e Camargos. Setor 9 - Rua Califórnia.	Conjunto Taquaril	Em processo para licitação de obra	R\$ 961.819,00	Urbel
38	Leste	21	2007/2008	Conjunto Mariano de Abreu	Construção de área de lazer	Pedreira I, localizada na rua João Neiva	Mariano de Abreu	Concluído com pendências	R\$ 467.235,00	Urbel
39	Leste	24	2009/2010	Vila Boa Vista	Urbanização de via conforme diretrizes do PGE.	Beco Itaité entre rua Tucuman e rua Itaité	Vila Boa Vista	Em execução de obra	R\$ 1.083.128,00	Urbel
40	Leste	29	2013/2014	Vila da Área	Urbanização de área, com remoção e reassentamento de famílias	Vila da Área (parte)	Vila da Área	Em execução de obra	R\$ 2.159.917,58	Urbel
41	Leste	30	2013/2014	Alto Vera Cruz	Urbanização de vias, conforme projetos aprovados no OP 11/12, emp. 39 e diretrizes do PGE	Rua General Osório, entre ruas Desembargador Saraiva e Fernão Dias e Beco Áurea Maria, entre Rua Itaipu e Beco Dama da Noite	Alto Vera Cruz	Em processo para licitação de obra	R\$ 1.871.076,14	Urbel
42	Leste	35	2015/2016	Alto Vera Cruz	Urbanização de vias, conforme projeto aprovado no emp. 39, OP 2011/2012	Beco Ipatinga - Rua Serra Azul, entre as ruas Desembargador Bráulio e Av. Santa Teresinha	Alto Vera Cruz	Em elaboração de projeto	R\$ 8.044.513,46	Urbel
43	Leste	37	2015/2016	Conjunto Taquaril	Urbanização de via, conforme projeto aprovado no emp. 38 do OP 2011/2012	Rua Acácias	Conjunto Taquaril	Em processo para licitação de obra	R\$ 1.492.871,16	Urbel

EMPREENDIMENTOS COM PREVISÃO DE ENTRAREM EM EXECUÇÃO DE PROJETO OU OBRA EM 2020

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
44	Leste	36	2015/2016	Granja de Freitas	Elaboração de projetos para urbanização de área, com implantação de via de ligação	Entre as ruas São Vicente e Olaria, continuação da Rua do Grupo	Granja de Freitas	Em processo para licitação de projeto	R\$ 156.300,00	Urbel
45	Leste	32	2015/2016	Vila São Rafael	Elaboração de projetos de urbanização de becos, com implantação de vias de pedestre, conforme diretrizes do PGE	Becos Olívia, Ercília, Barroso e Leonor	Vila São Rafael	Em processo para licitação de projeto	R\$ 136.600,00	Urbel
46	Leste	33	2015/2016	Cônego Pinheiro	Elaboração de projetos para urbanização de vias, conforme diretrizes do PGE	Rua Itaberá e becos Marte, da Lua, Sargento Souza, do Sol Derly e Maria Alves	Cônego Pinheiro	Em processo para licitação de projeto	R\$ 67.700,00	Urbel
47	Nordeste	40	2007/2008	Vila Boa Esperança	Complementação do escopo do emp. 45 do OP 2009/2010	Ligação da rua Antônio Faustino com a rua 12 de Outubro	Vila Boa Esperança	Em execução de obra	R\$ 469.811,00	Urbel
48	Nordeste	45	2009/2010	Vila Boa Esperança	Elaboração de plano global e urbanização da rua 12 de Outubro, do trecho existente até a rua José Constantino	Rua 12 de Outubro, do trecho existente até a rua José Constantino	Boa Esperança	Em execução de obra	R\$ 735.470,00	Urbel
49	Nordeste	44	2009/2010	Vila Fazendinha/Ouro Minas	Elaboração de plano global e urbanização de vias	Rua da Fé - entre rua Santa Madalena e beco Diamantina, Beco Diamantina - entre rua Rio Grande e o córrego, rua Rio Grande - entre rua Santa Madalena e beco 50, rua Rio Acima, beco Valadares e beco da Usina	Vila Ouro Minas	Em orçamento	R\$ 2.047.603,00	Urbel
50	Nordeste	36	2013/2014	Vista do Sol	Urbanização da rua 30; e elaboração de projetos de implantação de via de acesso veicular na rua 13 sem a ligação com a rua 20	Rua 30 entre as ruas 20 e 29; Rua 13 entre as ruas 20 e 23	Vista do Sol	Aguardando OS de obra	R\$ 1.654.998,03	Urbel
51	Nordeste	37	2013/2014	Vila Tiradentes	Urbanização de vias com implantação de ruas de pedestres, conforme diretrizes do PGE	VMP-01 (prevista no PGE), entre a rua Jundiá e o beco das Laranjas; e beco das Laranjas, entre a rua Jundiá e o beco das Ameixas	Tiradentes	Em elaboração de projeto	R\$ 2.790.739,43	Urbel
52	Nordeste	45	2015/2016	Jardim Getsêmani (Jardim Vitória)	Elaboração de Plano de Regularização Urbanística - PRU	Jardim Getsêmani (Jardim Vitória)	Jardim Vitória	Em elaboração de PRU	R\$ 1.315.451,92	Urbel
53	Nordeste	43	2015/2016	Vista do Sol	Elaboração de projeto para urbanização de via	Rua 17, do trecho existente até a escadaria na Rua 20	Vista do Sol	Em processo para licitação de projeto	R\$ 106.000,00	Urbel
54	Noroeste	52	2009/2010	Vila Senhor dos Passos	Urbanização de vias conforme diretrizes do projeto HBB	Beco Saldanha Marinho - entre rua Machado de Assis até o nº 451, Beco Cinábrio -entre o nº 207 e 205, beco 21 de Abril entre nº 456 e 602	Senhor dos Passos	Em processo para licitação de obra	R\$ 941.710,00	Urbel

EMPREENDIMENTOS COM PREVISÃO DE ENTRAREM EM EXECUÇÃO DE PROJETO OU OBRA EM 2020

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREEN- DIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
55	Noroeste	53	2011/2012	Vila Sumaré	Abertura de via com extensão aproximada de 100 metros, conforme diretrizes do PGE	Rua Santa Francisca, a partir da rua Reis de Abreu em direção à Alameda dos Ipês	Vila Sumaré	Paralisado	R\$ 1.991.944,64	Urbel
56	Noroeste	47	2013/2014	Vila São Francisco das Chagas	Urbanização de via, conforme diretrizes do PGE	Rua Opala, até a rua Espinosa	São Francisco das Chagas	Em elaboração de projeto	R\$ 661.580,56	Urbel
57	Noroeste	62	2015/2016	Conjunto Jardim Filadélfia	Elaboração de projetos de implantação de drenagem e urbanização de vias	Ruas Jair Higino Moreira, Berenice Prates e Catité	Conjunto Jardim Filadélfia	Em processo para licitação de projeto	R\$ 543.040,50	Urbel
58	Norte	54	2007/2008	Vila Aeroporto	Urbanização de via e construção de unidades habitacionais	Beco São Luiz - entre Av. Washington Luiz e rua Eduardo Quintel	Vila Aeroporto	Em execução de obra	R\$ 1.390.263,00	Urbel
59	Oeste	101	2001/2002	Vilas: São Jorge I / II, Cascalho, Bandeirantes, Leonina, Antena, Alpes.	Ligação entre vias, abertura de becos, contenção, pavimentação	Obra 1: R Estrada Nova com da Pedreira; Becos: D.Rosa, Sta Rita, Jacutinga; R turano e Industrial José Costa; Becos Fernandes, Sítio Liberdade, Sta Ines, R Alvino de Paula. Obra 2: Becos São Félix. Luiz, R da Pedreira, Estrada Nova. Obra 3: Rua Diamante	São Jorge I, São Jorge II, Bandeirantes, Leonina, Alpes	Em execução de obra	R\$ 347.054,06	Urbel
60	Oeste	76	2007/2008	Vila Santa Sofia	Urbanização de via e reassentamentos.	Beco União entre beco Heloisa e beco Braz	Santa Sofia	Em elaboração de projeto	R\$ 403.380,00	Urbel
61	Oeste	70	2007/2008	Vila Cabana do Pai Tomás	Urbanização de vias, construção de unidades habitacionais	Rua Lenine Silva e Beco Boa Vista - entre rua Chapinha e rua Independência	Cabana do Pai Tomás	Em execução de obra	R\$ 1.736.214,00	Urbel
62	Oeste	73	2011/2012	Vila Imbaúbas	Implantação de via de ligação entre as ruas Dzejair Leite e Cândido de Souza e implantação da via Veicular I entre as ruas Dzejair Leite e Eucaliptos, conforme diretrizes do PGE	Rua de ligação entre as ruas Dzejair Leite e Cândido de Souza; via veicular I, entre as ruas Dzejair Leite e Eucaliptos	Imbaúbas	Aguardando OS de obra	R\$ 694.402,18	Urbel
63	Oeste	71	2013/2014	Vila Madre Gertrudes I / São José	Urbanização de via com implantação de via veicular, conforme diretrizes do PGE.	Entre o beco São João e a Rua Jaime Salse, continuação do trecho conquistado no emp. 79 do OP 09/10, conforme diretrizes do PGE	Vila Madre Gertrudes I	Em elaboração de projeto	R\$ 3.596.975,96	Urbel
64	Oeste	74	2013/2014	Vila Ventosa	Abertura e urbanização de vias	Estrada do Cercadinho, entre a rua Xapuri e o beco França e rua França, entre as ruas Corcovado e Estrada do Cercadinho	Ventosa	Em elaboração de projeto	R\$ 2.881.482,59	Urbel
65	Oeste	70	2013/2014	Vila Imbaúbas	Elaboração de projetos para implantação de via veicular, conforme diretrizes do PGE.	Via veicular VV1, entre as ruas Dzejair Leite e Estevão Musso	Imbaúbas	Em elaboração de projeto	R\$ 215.069,73	Urbel

EMPREENDIMENTOS COM PREVISÃO DE ENTRAREM EM EXECUÇÃO DE PROJETO OU OBRA EM 2020

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
66	Oeste	87	2015/2016	Vila Madre Gertrudes I	Atualização do PGE e abertura de via, com implantação de via mista com acesso veicular até a altura da Praça da rua São José, conforme diretrizes a serem fornecidas pelo PGE atualizado	Beco São João	Madre Gertrudes I	Em elaboração de projeto	R\$ 1.807.400,00	Urbel
67	Oeste	85	2015/2016	Vila Madre Gertrudes II	Elaboração de projetos para abertura de via, conforme diretrizes do PGE	Rua Pedro Bizzoto	Vila Madre Gertrudes I	Em processo para licitação de projeto	R\$ 292.000,00	Urbel
68	Pampulha	85	2011/2012	Vila Trevo	Implantação da via WP1 e urbanização da rua Almenara, conforme diretrizes do PGE	Via WP1, entre ruas Santa Rita e Almenara. Rua Almenara, entre ruas WP1 e João Augusto Bitarães	Trevo	Aguardando OS de obra	R\$ 553.847,08	Urbel
69	Pampulha	91	2011/2012	Vila Paquetá	Abertura de via, conforme diretrizes do PGE	Rua Bérghamo, entre ruas Campinas e Pedrogão Pequeno. Beco São Marcos	Paquetá	Aguardando OS de obra	R\$ 795.148,77	Urbel
70	Pampulha	91	2013/2014	Vila Jardim Alvorada	Urbanização de via com implantação de rotatória, conforme diretrizes do PGE	Urbanização da rua Joaquim Pedro de Andrade, aproximadamente 70,00 metros a partir da rua Flor da Mangueira, conforme diretrizes do PGE	Vila Jardim Alvorada	Em elaboração de projeto	R\$ 618.187,19	Urbel
71	Pampulha	107	2015/2016	Vila Antena Montanhês	Implantação de via veicular a partir da Rua Flor da Verdade, conforme projeto aprovado no emp. 90 do OP 2013/2014	A partir da Rua Flor da Verdade	Vila Antena Montanhês	Em licitação de obra	R\$ 1.341.740,00	Urbel
72	Venda Nova	102	2009/2010	Vila Apolônia	Urbanização de via	Beco Carlos Araújo - entre rua Visconde de Itaboraí e rua Silva Xavier	Apolônia	Em licitação de obra	R\$ 1.215.946,00	Urbel
73	Venda Nova	101	2011/2012	Conjunto Minas Caixa B	Abertura da rua P5, entre as ruas Paulo Gonçalves dos Reis e P4 e interligação da rua N com a rua P5, conforme diretrizes do PGE	Rua P5, entre as ruas Paulo Gonçalves dos Reis e P4 e interligação da rua N com a rua P5	Conjunto Minascaixa	Em elaboração de projeto	R\$ 1.333.727,22	Urbel
74	Venda Nova	93	2013/2014	Vila Aparecida	Abertura de via, conforme diretrizes do PGE	Beco Avelino Vieira, entre a rua Augusto Franco e o beco A	Nossa Senhora Aparecida	Em elaboração de projeto	R\$ 3.117.466,26	Urbel
75	Venda Nova	113	2015/2016	Vila Nossa Senhora Aparecida	Elaboração de projetos para implantação de via de ligação e intervenções urbanísticas, conforme diretrizes do PGE	Quadra G entre a quadra A até o final da Quadra do Agripino paralela à rua Camila de Souza Machado	Nossa Senhora Aparecida	Em processo para licitação de projeto	R\$ 700.000,00	Urbel

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
1	Oeste	86	2009/2010	Rua das Canoas	Alargamento da via e desapropriação (825m)	Rua das Canoas entre rua Brito Alves e rua Sargento Vilmar de Oliveira (antiga rua C)	Betânia	Paralisado	R\$ 808.126,00	Outros
2	Oeste	92	2015/2016	Fundo de vale do bairro Palmeiras	Tratamento de fundo de vale com implantação de interceptor de esgoto	Interior dos quarteirões entre as Ruas Carlos Muzzi, Alfredo Coporalli, Maria Auta e Av. Dom João VI	Palmeiras	Em processo para licitação de projeto	R\$ 580.103,01	Outros
3	Barreiro	11	2009/2010	Centro de Saúde Itaipu (Centro de Saúde do bairro Jatobá)	Construção de centro de saúde com 700m2	Rua Morungaba esquina com rua Lavrinhas	Jatobá	Aguardando OS de obra	R\$ 1.780.699,00	SMSA
4	Centro-Sul	16	2007/2008	Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima	Aquisição de terreno e construção de centro de saúde	Rua da Passagem esquina com rua Alípio Goulard, lotes 14 e 15 da quadra 36A	Marçola	Paralisado	R\$ 1.915.464,00	SMSA
5	Leste	30	2011/2012	Centro de Saúde Boa Vista	Desapropriação e construção do Centro de Saúde com 17 consultórios e sala de odontologia para 05 cadeiras	Rua dos Afonsos, 95 e 107 ou Rua Guruá esquina com rua Teófilo Pires	Boa Vista	Aguardando OS de obra	R\$ 4.539.690,58	SMSA
6	Noroeste	61	2011/2012	Centro de Saúde Coqueiros	Construção do Centro de Saúde com 17 consultórios e sala de odontologia para 05 cadeiras	Área da Fazendinha/CEVAE Coqueiros, no final da rua Eneida	Coqueiros	Aguardando OS de obra	R\$ 5.997.104,24	SMSA
7	Norte	72	2009/2010	Centro de Saúde Tupi / Lajedo	Desapropriação (1784,50m). Construção: padrão 12 consultórios	Rua Abílio Barreto, s/n, rua Glauce Rocha, rua Júlio Ribeiro( na PPP - Rua Nelson Hungria, 902/942)	Lajedo	Aguardando OS de obra	R\$ 2.256.661,00	SMSA
8	Oeste	85	2009/2010	Centro de Saúde São Jorge II	Construção de centro de saúde (742 m)	Rua Vereda do Paraíso entre Rua Cachoeira de Minas e Rua Marcelo de Araújo Braga (quadra 139, lotes 9, 10 e 11)	Santa Sofia	Aguardando OS de obra	R\$ 2.904.822,00	SMSA
9	Pampulha	60	2011/2012	Centro de Saúde Jardim Alvorada	Desapropriação e construção do Centro de Saúde com 17 consultórios e sala de odontologia para 05 cadeiras	Novo endereço: Rua Rua Engenho do Sol, lotes 22 a 26 do quarteirão 15 (end. Aprovado no Fórum: rua Flor da Madeira entre as ruas Flor da Páscoa e Flor da Paixão)	Jardim Alvorada	Aguardando OS de obra	R\$ 4.403.344,64	SMSA
10	Venda Nova	94	2011/2012	Centro de Saúde Copacabana	Desapropriação e construção de centro de saúde com 17 consultórios e sala de odontologia com 05 cadeiras	Rua Inglaterra, 960	Copacabana	Aguardando OS de obra	R\$ 3.850.505,36	SMSA

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
11	Venda Nova	98	2011/2012	Centro de Saúde Piratininga	Desapropriação e construção de centro de saúde com 17 consultórios e sala de odontologia para 05 cadeiras	Rua Cravo da Índia entre Erva Mate e Ilma	Piratininga	Aguardando OS de obra	R\$ 3.554.598,21	SMSA
12	Venda Nova	108	2015/2016	Centro de Saúde Serra Verde	Construção de salas de espera e de reunião, ampl. de grades/corrimão, prateleiras no almoxarifado, toldos nos blocos 1 e 3 e na sala de espera do bloco 3, conserto das rachaduras nos blocos 1 e 2 e isolamento acústico do compressor da odontologia	Rua Guido Leão, 10	Serra Verde	Aguardando OS de obra	R\$ 1.285.465,90	SMSA
13	Barreiro	1	2011	Revitalização da rua Antônio Eustáquio Piazza	Deslocamento de postes, adequação de canteiros e calçadas, construção de novas baias para transporte coletivo e passarela	Rua Antonio Eustáquio Piazza entre rua Bráulio Gomes Nogueira e Av. Afonso Vaz de Melo	Tirol	Em elaboração de projeto	R\$ 5.500.000,00	Sudicap
14	Barreiro	7	2007/2008	Rua Luís Souza Lima	Tratamento de fundo de vale e urbanização de via	Rua Luís Souza Lima entre Av. Raimundo Pedro Rodrigues (antiga Av. B), fundo da viação Santa Edwiges e rua Cinco	Mineirão	Paralisado	R\$ 1.202.536,00	Sudicap
15	Barreiro	5	2009/2010	Centro de Saúde do Bairro das Indústrias	Desapropriação, ampliação (540m2) e reforma	Rua Maria de Lourdes Manso (antiga rua Osvaldo Paixão)	Bairro das Indústrias I	Paralisado	R\$ 1.589.575,00	Sudicap
16	Barreiro	10	2009/2010	Passagem para pedestres	Abertura de passagem para pedestres, passeio, sarjeta, iluminação, corrimão	Ligação da rua Taboão da Serra com rua Júlio Mesquita	Itaipu	Paralisado	R\$ 510.250,00	Sudicap
17	Barreiro	4	2009/2010	Passarela para pedestres sobre a Avenida Waldir Soeiro Emrich (Via do Minério)	Construção de passarela metálica para pedestres, contenção, passeios, paisagismo	Rua Detetive William Nunes, rua dos Industriários sobre a Av. Waldir Soeiro Emrich (via do Minério)	Bairro Novo das Indústrias	Paralisado	R\$ 1.659.787,00	Sudicap
18	Barreiro	2	2011/2012	Rua Um (rua Quatro)	Alargamento, drenagem e pavimentação	Rua Um (rua Quatro)	Olhos D'água	Paralisado	R\$ 1.901.719,93	Sudicap
19	Barreiro	16	2011/2012	Alargamento da rua das Perpétuas	Alargamento de pista	Ruas das Perpétuas do cruzamento da Av. Flor de Seda e Av. das Petúnias	Lindéia	Paralisado	R\$ 909.502,27	Sudicap
20	Barreiro	17	2011/2012	Academia da Cidade	Construção	Av. Expedito Faria Tavares entre as ruas Carapicuíba e Wanderley Sales Barbosa - dentro do Parque Ecológico Novo Tirol.	Tirol	Paralisado	R\$ 559.109,65	Sudicap



## EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
21	Barreiro	6	2013/2014	Academia a céu aberto	Construção de pista de caminhada e de área de lazer com espaço para instalação de academia a céu aberto	Rua José Pinto do Nascimento desde a praça Catulo da Paixão Cearense	Bairro das Indústrias I	Em análise de viabilidade	R\$ 896.277,70	Sudecap
22	Barreiro	9	2013/2014	Abertura e urbanização de via	Abertura e urbanização da segunda pista da avenida	Av. Raimundo Pedro Rodrigues entre a rua Raimundo Ferreira Pinto e o Parque Estadual Serra do Rola Moça	Vila Independência IV	Em elaboração de projeto	R\$ 1.924.764,01	Sudecap
23	Barreiro	13	2013/2014	Academia da Cidade	Construção de Academia da Cidade	Rua Vinhedo com rua 689.	Tirol/Itaipu	Paralisado	R\$ 1.732.380,18	Sudecap
24	Barreiro	2	2013/2014	Academia da Cidade	Construção de Academia da Cidade	Rua da Igreja,s/n (campo do Bonsucesso)	Bonsucesso	Paralisado	R\$ 1.078.615,47	Sudecap
25	Barreiro	17	2015/2016	Complexo de vias do Bairro Jatobá	Elaboração de projeto de drenagem e pavimentação	Av. Djalma Vieira Cristo, ruas Luiz João de Oliveira, Luiz Leite de Faria, Domício Gabriel de Vasconcelos, Clarindo Bispo de Oliveira e Av. Romero Gomes Vieira	Vale do Jatobá	Aguardando licitação de projeto	R\$ 251.851,10	Sudecap
26	Barreiro	14	2015/2016	Complexo de vias do Bairro Solar do Barreiro	Rede de drenagem e pavimentação	Ruas Robertson Pinto Coelho, Roque da Silva, Samuel Werneck, S2, João Cláudio Campos, Elvira Viana Doti e Cineasta Humberto Mauro	Solar do Barreiro	Paralisado	R\$ 2.146.322,31	Sudecap
27	Barreiro	16	2015/2016	Rua Paulo Veiga Salles	Interligação de vias com transposição de córrego, remoção e desapropriação	Rua Paulo Veiga Salles até a Rua da Olaria	Vila Pinho	Paralisado	R\$ 4.806.944,01	Sudecap
28	Barreiro	5	2015/2016	Rua Geraldo de Almeida	Abertura e urbanização de via, conforme CP 159.063-H	Rua Geraldo de Almeida entre ruas Guido Ciolette e José Cordeiro	Barreiro	Paralisado	R\$ 403.252,33	Sudecap
29	Barreiro	4	2015/2016	Cersam Barreiro	Elaboração de projeto de reforma e ampliação do equipamento contemplando construção de um salão no piso superior com dois banheiros, revisão da rede elétrica e hidráulica,piso de cerâmica e acessibilidade	Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 29	Ademar Maldonado	Paralisado	R\$ 234.579,26	Sudecap
30	Barreiro	15	2015/2016	BH Cidadania Vila Independência	Aquisição de imóvel, reforma, adequação e regularização do imóvel	Rua Um (Mariza Afonso), 270	Independência	Paralisado	R\$ 3.003.239,55	Sudecap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
31	Centro-Sul	13 A e B	2007/2008	Repúblicas para população de rua	Aquisição de imóvel e construção de república	Rep1: Rua Pitangui, 900 Colégio Batista e Rep2: Av. Nossa Senhora de Fátima, 3076 - Carlos Prates	Colégio Batista e Carlos Prates	Paralisado	R\$ 911.298,50	Sudicap
32	Centro-Sul	15	2009/2010	Centro de Saúde Tia Amância	Construção de centro de saúde com 750m	Rua Irai, 248	Vila Paris	Paralisado	R\$ 2.154.533,00	Sudicap
33	Centro-Sul	18	2011/2012	Sede própria para o Centro de Saúde Menino Jesus	Desapropriação e construção do Centro de Saúde com 17 consultórios e sala de odontologia para 5 cadeiras	Rua Mar de Espanha, 710/720/730	Santo Antônio	Paralisado	R\$ 6.567.059,13	Sudicap
34	Centro-Sul	17	2013/2014	Academia da Cidade Monte São José	Adequação do galpão na Vila Monte São José para implantação da Academia da Cidade	Rua Eucalipto, 260	Monte São José	Paralisado	R\$ 942.602,38	Sudicap
35	Centro-Sul	14	2013/2014	Centro de Referência Especializado da Assistência Social para a População em Situação de Rua - CREAS/POP	Construção de sede própria para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social para a População em Situação de Rua - CREAS/POP	Av. Antonio Carlos	Lagoinha	Paralisado	R\$ 1.187.164,83	Sudicap
36	Leste	32	2005/2006	Centro de Saúde Horto	Construção da nova sede do centro de saúde com 670m2	Rua Anhanguera, 224/234/246/250 e Rua Pouso Alegre 2000/2014/2020	Horto	Paralisado	R\$ 989.147,00	Sudicap
37	Leste	25	2007/2008	Centro Esportivo e de Lazer Bairro Pompéia	Aquisição de imóvel e construção de quadra poliesportiva coberta com arquibancada, vestiários femininos e masculinos com acessibilidade, sala de administração para 04 pessoas, almoxarifado, sanitários	Rua Fluorina esquina com rua Luiz Cerqueira	Pompéia	Paralisado	R\$ 996.937,00	Sudicap
38	Leste	29	2009/2010	Centro de Saúde Parque Centenário	Construção de centro de saúde com 790m, desapropriação 1290m	Rua Itaguá, nº 288 e 298	Alto Vera Cruz	Paralisado	R\$ 2.601.241,00	Sudicap
39	Leste	33	2009/2010	Complexo da Rua São Roque	Drenagem pluvial, pavimentação	Ponto baixo da Av. Gustavo da Silveira, rua Nossa Senhora da Ajuda - cruzamento com rua São Marcos	Horto/Horto Florestal	Paralisado	R\$ 344.323,00	Sudicap
40	Leste	26	2009/2010	Rua Conselheiro Rocha	Requalificação da via	Rua Conselheiro Rocha entre rua Epidoto e rua Dores do Indaiá	Santa Tereza	Paralisado	R\$ 764.093,00	Sudicap
41	Leste	41	2011/2012	Centro de Saúde Granja de Freitas	Reforma e ampliação do Centro de Saúde Granja de Freitas com 17 consultórios e sala de odontologia para 05 cadeiras	área existente ao lado do centro de saúde na Rua São Vicente, 405	Granja de Freitas	Paralisado	R\$ 3.985.334,37	Sudicap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
42	Leste	31	2011/2012	Centro de saúde do B. Sagrada Família (Centro de Saúde Marco Antônio Menezes)	Desapropriação, ampliação compreendendo sala de reunião para 50 pessoas, 02 salas de multiuso para 20 pessoas, 06 consultórios, sendo 02 com banheiro e espaço aberto para atividades físicas	R. Petrolina, 871	Sagrada Família	Paralisado	R\$ 1.553.295,30	Sudcap
43	Leste	24	2013/2014	Abertura de via	Implantação e pavimentação da via	Av. Itaituba com rua Maria Francisca	Boa Vista	Em elaboração de projeto	R\$ 1.370.240,69	Sudcap
44	Leste	31	2013/2014	Centro de Referência Especializado da Assistência Social para a População em Situação de Rua - CREAS/POP	Reforma e adequação de imóvel para instalação de sede própria para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social para a População em Situação de Rua - CREAS/POP	Rua Mucuri,24	Floresta	Paralisado	R\$ 1.119.914,16	Sudcap
45	Leste	23	2013/2014	EM Padre Francisco Carvalho Moreira	Reforma e ampliação do ginásio com cobertura da área externa, construção de arquibancadas, banheiros, bebedouros, vestiários, proteção de tela com entrada interna e externa para a escola	Av. Itaituba, 12	São Geraldo	Paralisado	R\$ 2.392.544,17	Sudcap
46	Leste	28	2015/2016	Rua Fernão Dias	Elaboração de projeto para implantação de drenagem e de sinalização horizontal e vertical	Rua Fernão Dias, da rua Áureo Drumond na altura da E. E. Walt Disney até a rotatória da rua Potomaio	Mariano de Abreu	Em negociação de escopo	R\$ 257.502,56	Sudcap
47	Leste	26	2015/2016	Ruas do bairro Boa Vista	Abertura de vias de pedestre com implantações de escadarias	Ruas Aurélia, São José de Arimatea, Rosa Cruz e dos Afonsos	Boa Vista	Paralisado	R\$ 1.668.441,03	Sudcap
48	Leste	34	2015/2016	Ciclovia da rua Taquaril	Trecho 1: Recapeamento de faixa de pista de 2,5m junto à calçada na rua Country Club de BH, no sentido oposto ao do limite com Sabará, com delimitação de ciclofaixa de 2,00 m de largura Trecho 2: Implantação de sinalização para uso compartilhado da via	Trecho 1: Entre as ruas Roberto Gregório Cury e Adelino de Assis Trecho 2: Entre as ruas Maria Atir Peixoto e Av. Belém	Pirineus	Em análise de viabilidade	R\$ 346.586,15	Sudcap
49	Nordeste	40	2009/2010	Rua São Benedito e Rua do Calvário	Drenagem, pavimentação, sarjeta, escadas, contenção	Rua São Benedito entre rua Santa Amélia e rua do Calvário, rua do Calvário esquina com rua São Benedito	São Marcos	Paralisado	R\$ 871.092,00	Sudcap
50	Nordeste	39	2009/2010	Revitalização de área verde	Cercamento, pista de skate, alargamento dos passeios, praça com playground, iluminação, drenagem do terreno, escada, alambrado, pista de cooper, arborização, revegetação	Rua Paulista esquina com rua Jornalista Lena Santos	Fernão Dias	Paralisado	R\$ 2.432.628,00	Sudcap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
51	Nordeste	52	2011/2012	BH Cidadania União	Reforma da quadra de esportes, construção de 2 salas com um sanitário e rampa de acessibilidade	Rua Professor Geraldo Fontes, 30	União	Paralisado	R\$ 1.045.485,29	Sudicap
52	Nordeste	43	2011/2012	Passagem de pedestre do Bairro São Marcos	Implantação de via veicular	Entre a rua Torres e a escadaria da rua Santa Amélia, 696	São Marcos	Paralisado	R\$ 390.631,07	Sudicap
53	Nordeste	48	2011/2012	Urbanização da rua Paulo Timóteo do Nascimento	Urbanização	Rua Timóteo do Nascimento no trecho entre a rua São Leopoldo até a rua Glaura	Santa Cruz	Paralisado	R\$ 570.738,88	Sudicap
54	Nordeste	44	2011/2012	Centro de Saúde Ipê	Desapropriação e construção de Centro de Saúde com 17 consultórios e sala de odontologia para 05 cadeiras	Rua Herculano Soares Rocha esquina com rua Isabella Jardim	Ipê	Paralisado	R\$ 4.342.704,75	Sudicap
55	Nordeste	47	2011/2012	E.M. Professora Eleonora Pierucetti	Reforma da quadra de esportes	Av. Bernardo Vasconcelos, 288	Cachoeirinha	Paralisado	R\$ 1.346.114,34	Sudicap
56	Nordeste	42	2013/2014	Conjunto Capitão Eduardo (Montes Claros)	Elaboração do Plano de Regularização Urbanística - PRU e intervenções conforme diretrizes a serem estabelecidas pelo PRU	Conjunto Capitão Eduardo (Montes Claros)	Conjunto Capitão Eduardo	Em processo para licitação de projeto	R\$ 2.018.500,97	Sudicap
57	Nordeste	33	2013/2014	Drenagem Pluvial	Implantação de rede de drenagem pluvial	Rua Exped. Saad Elias entre ruas Maria Auxiliadora e Lídia, rua Lídia entre ruas Exped. Saad Elias e Moreira e rua Moreira entre as ruas Lídia e Valério	Pirajá	Paralisado	R\$ 1.136.127,64	Sudicap
58	Nordeste	34	2013/2014	Academia da cidade	Reforma e adequação do antigo Centro de Saúde do Bairro Nazaré para implantação de Academia da Cidade	Avenida Sócrates, 930	Nazaré	Paralisado	R\$ 717.305,73	Sudicap
59	Nordeste	39	2013/2014	Academia da Cidade	Construção de Academia da Cidade	Rua Maria Luzia Melo e Rua Manoel Passos e Praça Cartunista Henfil	Santa Cruz	Paralisado	R\$ 2.326.576,84	Sudicap
60	Nordeste	41	2013/2014	Urbanização de via	Drenagem e Pavimentação	Rua Maria de Lourdes Pinho entre as ruas João Silva e Josefino Pinto	Jardim Vitória	Paralisado	R\$ 778.751,93	Sudicap
61	Nordeste	38	2013/2014	Academia da Cidade	Construção de Academia da Cidade	Rua Borborema com Rua Conde Santa Marinha	Cachoeirinha	Paralisado	R\$ 1.305.079,10	Sudicap

## EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
62	Nordeste	38	2015/2016	Rua dos Custódios	Pavimentação, drenagem, rede de esgoto e iluminação pública	Rua dos Custódios, da rua José de Alencar até o final	Beija-Flor	Em processo para licitação de obra	R\$ 877.968,48	Sudcap
63	Nordeste	51	2015/2016	Rua Carlindo Costa Ferreira	Urbanização de via	Entre a rua Tom Jobim até a Marginal da BR 381	Eymard	Em processo para licitação de projeto	R\$ 2.490.368,94	Sudcap
64	Nordeste	41	2015/2016	Conjunto Capitão Eduardo (Montes Claros)	Implantação de infraestrutura até o limite do recurso aprovado, conforme diretrizes a serem estabelecidas pelo PRU Montes Claros e sugestões da comunidade	Av. José Aparecido de Oliveira entre a rua das Almas até o lote 16 da quadra 61 e da Rua da Aliança, trecho entre ruas José Aparecido de Oliveira e Paraíso	Conjunto Capitão Eduardo (Montes Claros)	Em processo para licitação de projeto	R\$ 3.225.451,92	Sudcap
65	Nordeste	52	2015/2016	Rua Baviera	Abertura de via para interligação com a rua Itapetinga	Rua Baviera entre o nº 123 até a Rua Itapetinga	Cachoeirinha	Paralisado	R\$ 775.615,78	Sudcap
66	Nordeste	39	2015/2016	UMEI Capitão Eduardo	Ampliação da UMEI com construção de berçário com sala de atividades, sala de repouso, fraldário e solário, 1 sala de aula, almoxarifado, adequação da área de serviço/lavanderia, das despensas e da cozinha para lactário	Rua dos Mensageiros, 95	Capitão Eduardo	Paralisado	R\$ 1.023.471,70	Sudcap
67	Nordeste	47	2015/2016	Escola Municipal Henriqueta Lisboa	Elaboração de projetos de requalif. do mobiliário, palco e acústica do auditório, acessib., revisão elétrica/hidrosanitária, pintura int/ext., reforma de banheiros, piso, arquiv. E alambrado na quadra ext., colocação de traves, balizas nas quadras e PCI	Rua Georgina de Pádua, 207	Fernão Dias	Paralisado	R\$ 281.656,62	Sudcap
68	Nordeste	53	2015/2016	Centro de Saúde Padre Fernando de Meio	Ampliação do nº de consultórios, reforma da recepção, reconstrução da sala de vacina, adequação da sala de coleta e dos banheiros	Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150	Palmares	Paralisado	R\$ 442.120,38	Sudcap
69	Noroeste	1	2008	Praça São Vicente com Anel Rodoviário	Continuação das pistas marginais do Anel Rodoviário, com a construção de dois novos viadutos sobre a Rua Pará de Minas, além de duas trincheiras para retornos.	Praça São Vicente com anel rodoviário	Padre Eustáquio	Paralisado	R\$ 34.250.000,00	Sudcap
70	Noroeste	1	2011	Tratamento de fundo de vale da Av. Sanitária	Tratamento de fundo de vale com extensão de 480m, urbanização, desapropriação e reassentamento.	Av. Sanitária entre avenidas Pres. Carlos Luz e Américo Vespúcio	Aparecida	Paralisado	R\$ 5.500.000,00	Sudcap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
71	Noroeste	56	2005/2006	Centro Esportivo São Cristóvão	Cobertura da quadra, reforma do 2º pavimento no vestiário existente, play ground e paisagismo da área esportiva denominada "Campinho", atrás da creche.	Campinho localizado ao lado da E. M. Maria da Glória Lommez, na rua Pedro Lessa, 506	São Cristóvão	Em processo para licitação de obra	R\$ 718.798,00	Sudicap
72	Noroeste	43	2007/2008	UMEI Sumaré (Empreendimento aprovado: Rua Reis de Abreu e área de lazer)	Urbanização de via e construção de área de lazer. Escopo substituído pela construção da UMEI Sumaré.	Rua Sumaré / Cirilo Gaspar de Araújo, entre ruas Granito e Argemiro Rodrigues da Silva. (UMEI Sumaré)	Vila Sumaré	Paralisado	R\$ 305.828,00	Sudicap
73	Noroeste	52	2007/2008	Área de Esporte e Lazer São Salvador	Desapropriação e construção	Av. Amintas Jaques de Moraes entre ruas Assíria e Jerusalém	São Salvador	Paralisado	R\$ 2.099.994,00	Sudicap
74	Noroeste	56	2009/2010	Rua Atilio Turci	Contenção e pavimentação	Rua Atilio Turci com rua Expedicionário Misael de Freitas	Caiçaras	Concluído com pendências	R\$ 1.084.034,00	Sudicap
75	Noroeste	64	2009/2010	UPA Noroeste	Construção	Rua Rondônia (Final)	São Salvador	Paralisado	R\$ 4.523.141,00	Sudicap
76	Noroeste	53	2013/2014	Academia da cidade	Construção de Academia da Cidade	Rua Berenice Prates esquina com rua Nossa Senhora Aparecida. (Será implantada no terreno do Centro de Saúde Jardim Filadelfia, na R. Catité 309)	Conjunto Jardim Filadelfia	Paralisado	R\$ 988.000,19	Sudicap
77	Noroeste	55	2013/2014	Centro de Referência em Saúde Mental Infantil - CERSAMI Noroeste e Centro de Convivência do Carlos Prates - CERSAM	Construção de rampa coberta, acesso para ambulância, cobertura da quadra e ampliação das instalações sanitárias	Rua Camarugi, 10/Rua Manhumirim, 415	Carlos Prates	Paralisado	R\$ 1.385.100,06	Sudicap
78	Noroeste	52	2013/2014	Centro de Apoio a Escola Integrada - CAEI Dom Bosco	Aquisição do imóvel	Rua Bicuiba esquina com rua Argirita	Dom Bosco	Paralisado	R\$ 809.458,59	Sudicap
79	Noroeste	49	2013/2014	Centro de Referência da Pessoa Idosa	Demolição e reconstrução da edificação existente à cabeceira da quadra coberta, contemplando cozinha, refeitório, despensa, almoxarifado, salas multiuso e instalações sanitárias	Av. Pedro II, 3250	Caiçaras	Paralisado	R\$ 2.827.078,28	Sudicap
80	Noroeste	69	2015/2016	Rua Frei Luiz de Souza	Elaboração de projeto executivo de drenagem de via, condicionado às intervenções previstas na rua Barão de Guaxupé, emp. 51 do OP 2013/2014	Entre as ruas Nogueira da Gama e Capa Preta	Alto dos Pinheiros	Aguardando licitação de projeto	R\$ 264.368,55	Sudicap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
81	Noroeste	64	2015/2016	Rua Edson Paes	Elaboração de projeto executivo de contenção de encosta, drenagem e implantação de passagem de pedestre	Em frente ao nº 196 da rua Zoroastro de Souza	Dom Bosco	Aguardando licitação de projeto	R\$ 189.416,02	Sudecap
82	Noroeste	61	2015/2016	Rua São Feliciano	Elaboração de projeto de alargamento de via com contenção de encosta	Entre as ruas Princesa Elizabeth e Rua Alabandina	Alto Caiçaras	Paralisado	R\$ 305.453,29	Sudecap
83	Noroeste	57	2015/2016	Complexo de vias do bairro Nova Esperança ( Santo André)	Elaboração de projeto de urbanização de vias com pavimentação, rede de esgoto e de água, drenagem, arborização e iluminação pública, abertura da travessa 3172 e implantação de praça com academia a céu aberto	Rua Gabriel Soares, Promissões, Travessa 3172 e Praça Pastor Washington Geraldo	Nova Esperança	Paralisado	R\$ 1.137.994,15	Sudecap
84	Noroeste	59	2015/2016	Centro de Saúde Jardim Montanhês	Reforma e ampliação da unidade com construção de quatro consultórios, uma sala de reunião, troca de telhado, reforma dos banheiros, acessibilidade e fechamento da sala de Zoonoses	Rua Leopoldo Pereira, 407	Jardim Montanhês	Paralisado	R\$ 987.695,96	Sudecap
85	Noroeste	58	2015/2016	BH Cidadania Vila Sumaré	Desapropriação de terreno e construção do equipamento	Rua Reis de Abreu, 219	Vila Sumaré	Paralisado	R\$ 7.212.054,81	Sudecap
86	Noroeste	67	2015/2016	Elaboração de projeto executivo de requalificação do Centro de Referência em Saúde Mental - CERSAM Noroeste	Elaboração de projeto executivo de requalificação, com remanej. do guichê, arquivo, cozinha e refeitório, implant. de um posto de enfermagem, cobertura das áreas externa e da guarita, troca do telhado com isolam. Térmico remanej. Do estacion. E área ext.	Rua Camarugi, 10	Carlos Prates	Paralisado	R\$ 122.142,27	Sudecap
87	Norte	1	2011	Tratamento de fundo de vale da Av. Basílio da Gama	Contenção, construção de muro e proteção de taludes, subst. da galeria de macrodrenagem por canal revestido fechado, desapropriação, remoção, implantação de via à esquerda da av. e ajardinamento	Av. Basílio da Gama	Tupi A	Paralisado	R\$ 5.500.000,00	Sudecap
88	Norte	74	2005/2006	Rua João Nascimento Pires	Urbanização de via	Rua João Nascimento Pires, entre Rua Ozenil José de Oliveira e Rua Atanásia dos Jardins	Jaqueline	Concluído com pendências	R\$ 632.247,00	Sudecap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
89	Norte	60	2007/2008	Ruas Júlio Ribeiro, Poeta João Chaves e Pintor Nunes Melo	Urbanização de vias e tratamento de fundo de vale	Rua Padre Júlio Ribeiro entre Poeta Raul Leoni e Prof. Djalma Guimarães. Rua Poeta João Chaves entre Av. Desembargador Cândido Martins de Oliveira até o asfalto e rua Pintor Nunes Melo entre rua Lúcio Cardoso com Heron Domingos	Lajedo	Paralisado	R\$ 1.109.846,00	Sudicap
90	Norte	65	2009/2010	Rua Souza Gomes (2º trecho) e Rua Josué Sotte	Drenagem, pavimentação	Rua Souza Gomes entre rua Maria Amélia Maia e rua Fluminense. Rua Josué Sotte entre Av. Cristiano Machado e Rua 8	São Bernardo	Em processo para licitação de obra	R\$ 467.398,00	Sudicap
91	Norte	71	2011/2012	Biblioteca da EM Cônsul Antônio Cadar	Ampliação da biblioteca	Rua Parnaíba, 30	Minaslândia	Paralisado	R\$ 134.207,51	Sudicap
92	Norte	67	2011/2012	Espaço BH Cidadania Jardim Felicidade (Ex-Espaço Curumim Felicidade)	Ampliação e reforma compreendendo reconstrução da quadra, construção de vestiários, construção de salas para oficinas, instalação de gradil, tratamento dos barrancos e iluminação das áreas externas utilizáveis	Rua Cecília Trindade Silva, s/n (antiga rua dos Curumins)	Jardim Felicidade	Paralisado	R\$ 1.879.591,13	Sudicap
93	Norte	66	2011/2012	Complexo de vias do bairro Tupi B	Urbanização	Rua Flor do Campo, entre ruas Flor D'água e Flor de Lírio. Rua Flor de Goiaba, entre ruas Flor de Liz e Flor do Campo	Tupi B	Paralisado	R\$ 2.319.880,53	Sudicap
94	Norte	72	2011/2012	Complexo de ruas do bairro Monte Azul	Alargamento da rua Copaíba do nº 2 ao nº 12, remoção, contenção e drenagem	Ruas Copaiba e Clara Eliza	Monte Azul	Paralisado	R\$ 1.975.394,64	Sudicap
95	Norte	68	2011/2012	Academia da Cidade Floramar	Construção	Rua Igarauínas, 75	Floramar	Paralisado	R\$ 459.034,52	Sudicap
96	Norte	63	2011/2012	Centro de Saúde Campo Alegre	Construção do centro de saúde	Rua dos Bacurus esquina com rua Lótus	Campo Alegre	Paralisado	R\$ 1.729.496,43	Sudicap
97	Norte	62	2013/2014	Revitalização da área verde	Revitalização da área verde com cercamento, iluminação, implantação de pista de caminhada, equipamentos de ginástica e playground	Ruas José de Almeida Neves e Alfredo Seixas Baracho	Tupi A	Em negociação de escopo	R\$ 2.423.787,05	Sudicap
98	Norte	58	2013/2014	Drenagem Pluvial	Implantação de rede de drenagem pluvial	Ruas Cecília Pinto, entre ruas Henrique Tann e Eduardo Quintel, rua Libânia Pena entre rua Henrique Tann e Eduardo Quintel	São Bernardo	Em processo para licitação de obra	R\$ 810.410,53	Sudicap



EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
99	Norte	57	2013/2014	CRAS Biquinhas	Cobertura de quadra com fechamento das laterais	Rua Coronel Joaquim Tibúrcio, 850	Heliópolis	Paralisado	R\$ 1.185.637,07	Sudecap
100	Norte	59	2013/2014	BH Cidadania Zilah Spósito	Cobertura da quadra com fechamento das laterais e construção de uma sala de aproximadamente 24m²	Rua Coquilho, 75	Zilah Spósito	Paralisado	R\$ 1.615.007,94	Sudecap
101	Norte	61	2013/2014	Centro de Apoio da Escola Integrada - CAEI	Construção de Centro de Apoio da Escola Integrada - CAEI	Rua Sonia Braz Xavier ao lado do nº 87 (Ex. Rua 8)	Jardim Felicidade	Paralisado	R\$ 1.852.266,48	Sudecap
102	Norte	63	2013/2014	Academia da cidade	Construção de Academia da Cidade	Rua Pedro Batista Martins com rua Monte Virgínia	Aarão Reis	Paralisado	R\$ 1.776.298,74	Sudecap
103	Norte	64	2013/2014	CRAS Novo Aarão Reis	Cobertura do teatro de arena	Avenida Risoleta Neves, 387	Novo Aarão Reis	Paralisado	R\$ 1.363.954,79	Sudecap
104	Norte	77	2015/2016	Complexo de vias do bairro Tupi B	Pavimentação de vias, conforme projetos já elaborados	Ruas Flor de Liz, Flor D'água e Flor de Ameixa	Tupi B	Paralisado	R\$ 4.565.313,98	Sudecap
105	Norte	78	2015/2016	BH Cidadania Biquinhas	Construção de espaço multiuso para 150 pessoas, com almoxarifado, salas de atendimento, banheiros masc/fem/ infantil com acessibilidade, sonorização, piso antiderrapante lavável, palco, espaço de convivência, área verde com mesas e bancos e elabor. De PCI	Rua Coronel Joaquim Tibúrcio, 850	Biquinhas	Paralisado	R\$ 1.856.504,43	Sudecap
106	Norte	80	2015/2016	Parque Ecológico Nossa Senhora da Piedade	Ampliação do Parque com aquisição de terrenos lindeiros e cercamento da área para preservação de nascentes	Rua Rubens de Souza Pimentel, 750	Guarani	Paralisado	R\$ 2.973.080,25	Sudecap
107	Oeste	1	2011	Ponte sobre o córrego Cercadinho	Construção de ponte ligando os bairros Estrela Dalva e Havai	Entre as ruas Professor Duque e Deputado Sebastião do Nascimento	Havai	Paralisado	R\$ 5.500.000,00	Sudecap
108	Oeste	80	2011/2012	CRAS Morro das Pedras	Reforma e iluminação da quadra e construção de auditório e sala de multimídia	Av. Silva Lobo, 2.379	São Jorge II	Paralisado	R\$ 462.080,48	Sudecap
109	Oeste	75	2011/2012	EM Oswaldo Cruz	Reforma e ampliação da cantina, melhoria no piso da quadra	Rua Santos, 2.200	Jardim América	Paralisado	R\$ 594.660,31	Sudecap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
110	Oeste	76	2011/2012	Ruas Pilar e Franklin Figueiredo	Remoções, implantação de trecho de via e urbanização	Rua Pilar entre rua Contria e Av. Silva Lobo; Rua Franklin Figueiredo, esquina com Av. Silva Lobo	Grajaú	Paralisado	R\$ 1.000.009,09	Sudecap
111	Oeste	81	2011/2012	Vias do bairro Palmeiras	Alargamento de via	Rua Maria Auta com Rua Eduardo Brochado	Palmeiras	Paralisado	R\$ 942.608,28	Sudecap
112	Oeste	83	2011/2012	Rua Ivo Rocha	Drenagem	Rua Ivo Rocha, entre ruas Júlio de Castilho e Crisântemo	Cinquentenário	Paralisado	R\$ 634.680,36	Sudecap
113	Oeste	57	2011/2012	Academia da Cidade do Bairro Camargos	Adequação da Praça de Esporte existente para Academia da Cidade	Rua Padre Tiago de Almeida, 185	Camargos	Paralisado	R\$ 362.824,40	Sudecap
114	Oeste	82	2011/2012	Academia da cidade do Conjunto Betânia	Construção	Rua Geraldo Antunes dos Santos entre ruas Lena, Onã e Amur	Betânia	Paralisado	R\$ 468.939,04	Sudecap
115	Oeste	76	2013/2014	Rua Papoula Vermelha	Elaboração de projeto para ligação viária	Rua Papoula Vermelha à rotatória existente entre as ruas Olenka Dias Bicalho e Estrada do Cercadinho, bem como à rua Lírio Montanhês	Havaí	Paralisado	R\$ 400.281,58	Sudecap
116	Oeste	77	2013/2014	Drenagem Pluvial	Implantação de rede de drenagem pluvial	Ruas Adonias Filho (iniciando rua João Alphonsus ), Lima Campos, Júlia Lopes de Almeida até a rua Gilka Machado	Santa Maria	Em elaboração de projeto	R\$ 1.593.002,38	Sudecap
117	Oeste	80	2013/2014	Rua Sebastião de Barros	Implantação de acesso de pedestres, com contenção e tratamento de talude	Rua Sebastião de Barros entre a rua Angra dos Reis e a Av. Barão Homem de Melo	Nova Granada	Em elaboração de projeto	R\$ 562.550,30	Sudecap
118	Oeste	75	2013/2014	BH Cidadania Havaí/Ventosa (aprovado como BH Cidadania do Parque São José)	Reforma da quadra com cobertura e fechamento, construção de vestiários, arquibancada e iluminação	Avenida Costa do Marfim, 480	Parque São José	Paralisado	R\$ 2.651.939,09	Sudecap
119	Oeste	84	2015/2016	Centro de Saúde Salgado Filho	Elaboração de projeto executivo de reforma com aumento de nº de salas de atendimento individual, criação de espaço de atividades coletivas, salas de reuniões, sanitários para usuários e revitalização da estrutura existente até o limite do recurso aprovado	Rua Campina Verde, 375	Salgado Filho	Em processo para licitação de projeto	R\$ 211.721,18	Sudecap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
120	Oeste	82	2015/2016	E. M. Deputado Milton Sales	Reforma e ampliação, até o limite do recurso aprovado. Deverão ser avaliadas as intervenções previstas no projeto aprovado no OP 2013/2014 emp. 78	Rua Teófilo Filho, 222	Jardim América	Paralisado	R\$ 3.042.131,00	Sudcap
121	Oeste	93	2015/2016	Centro de Saúde Ventosa	Reforma, revitalização e construção de 7 salas de atendimento e 1 sala de reunião para 50 pessoas e sanitários masculino e feminino acessíveis	Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 555	Ventosa	Paralisado	R\$ 5.073.829,18	Sudcap
122	Pampulha	16	2013	Av. Otacílio Negrão de Lima	Urbanização e revitalização	Av. Otacílio Negrão de Lima na Enseada do Zoológico	Bandeirantes	Paralisado	R\$ 2.777.777,00	Sudcap
123	Pampulha	51	2007/2008	Parque Ecológico Jardim São José	Desapropriação e construção de ponto de apoio com guarita, sanitário e sala de apoio, quadra de peteca, playground e sala de jogos. Cercamento da área com tela	Rua da Anunciação, 33 no trecho entre Av. Itaú, rua Barão de Camargos e rua Ressureição	Jardim São José	Paralisado	R\$ 654.894,00	Sudcap
124	Pampulha	94	2009/2010	Avenida Antônio Augusto da Silva (antiga Avenida Hum); Avenida José Gonçalves Vidal; Rua Geraldina de Jesus	Tratamento de fundo de vale, drenagem, pavimentação	Av. Antônio Augusto da Silva - da estaca 24 à rua Antenor Prata. Av. José Gonçalves Vidal entre rua Austen N. de Sá e Av. Antônio A. Silva. Rua Geraldina de Jesus entre Av. Antônio Augusto da Silva e rua Senador. Rua 40	Ouro Preto	Paralisado	R\$ 1.925.000,00	Sudcap
125	Pampulha	88	2011/2012	Parque Dona Clara	Reforma e revitalização do parque compreendendo: quadra poliesportiva, pista de atletismo, campo de futebol society, sanitários	Rua Orozimbo Nonato	Dona Clara	Em análise de viabilidade	R\$ 1.050.316,24	Sudcap
126	Pampulha	58	2011/2012	EM Inácio de Andrade Melo	Desapropriação e ampliação compreendendo refeitório com despensa, vestiário para funcionários, pátio com espaço alternativo, auditório e quadra de esportes	Rua Violeta de Melo, 988	Jardim São José	Paralisado	R\$ 2.679.162,42	Sudcap
127	Pampulha	87	2011/2012	Rua Cascais	Implantação de via com remoções e urbanização	Rua Cascais, entre ruas Estoril e Padre Leopoldo Mertens	São Francisco	Paralisado	R\$ 601.536,34	Sudcap
128	Pampulha	86	2011/2012	Anexo do Centro de Saúde Itamarati (Futuro Centro de Saúde do bairro Trevo)	Ampliação do centro de saúde com construção de sala de odontologia para 03 cadeiras, sala de anamnese e escovário	Rua José Símplicio Moreira, 1144	Trevo	Paralisado	R\$ 272.075,45	Sudcap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
129	Pampulha	87	2013/2014	Tratamento de Fundo de Vale e revitalização de via (antigo: rua 40)	Tratamento de fundo de vale no trecho acima da rua 40 entre rua 44 e rua Mariana de Oliveira Tavares com revitalização da rua 44 (rua Wellerson Gean). As intervenções deverão ser compatibilizadas com o projeto do emp. 94 do OP 2009/2010	Trecho acima da rua 40 entre rua 44 e rua Mariana de Oliveira Tavares e rua 44 (Wellerson Gean)	Ouro Preto	Em elaboração de projeto	R\$ 2.499.627,93	Sudicap
130	Pampulha	84	2013/2014	Alargamento da rua Nizio Torres	Alargamento de via, contenção e drenagem pluvial	Rua Nizio Torres entre ruas Etel Nogueira de Sá e Mariana de Oliveira Tavares	Ouro Preto	Em elaboração de projeto	R\$ 1.410.848,05	Sudicap
131	Pampulha	85	2013/2014	Centro de Referência Especializado da Assistência Social para a População em situação de Rua - CREAS/POP	Construção de sede própria para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social para a População em Situação de Rua - CREAS/POP	Rua Alcobaça, 223	São Francisco	Paralisado	R\$ 1.585.240,01	Sudicap
132	Pampulha	89	2013/2014	Quadra poliesportiva da rua Flor D'Água	Cobertura da quadra poliesportiva, demolição e construção de novo vestiário, execução de rampa com acessibilidade e melhoria do piso da arquibancada	Rua Flor d'água, 711, entre rua Paschoal Costa, rua Antônio Pio Cardoso e rua Sem Nome	Jardim Alvorada	Paralisado	R\$ 1.867.472,89	Sudicap
133	Pampulha	94	2015/2016	Córrego Cidadania	Desapropriação dos lotes 22 e 23 (parte) da quadra 99 e dos lotes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29 e 30 da quadra 98. Cercamento da área junto com os lotes já desapropriados (31 a 34 da quadra 98) e construção de escadaria de pedestre com iluminação	Rua Mariana de Oliveira Tavares, quadra 098, lote 030 (Beco Otaviano Neves)	Novo Ouro Preto	Em processo para licitação de projeto	R\$ 2.412.137,84	Sudicap
134	Pampulha	106	2015/2016	Rua Flor de Lã	Ligação da rua Flor de Lã com a rua Léo Marante e instalação da Academia a Céu Aberto	Rua Flor de Lã com a Rua Léo Marante	Jardim Alvorada	Em processo para licitação de projeto	R\$ 1.635.838,75	Sudicap
135	Pampulha	96	2015/2016	Avenida Montese	Elaboração de projeto executivo de abertura de via, drenagem e pavimentação	Entre a rua Gil Vicente e avenida Anuar Menhem	Santa Branca	Paralisado	R\$ 120.827,24	Sudicap
136	Pampulha	99	2015/2016	Centro de Saúde Ouro Preto	Elaboração de projeto exec. de reforma e ampl. com adapt. Da sala de odontol., redistrib. Das salas dos gerentes, almox. E reunião, criação de área verde, const. De vestiários, impermeab. Da rampa do almox., revisão da parte hidráulica/elétrica e acessib.	Rua Jonas Jean, 77	Ouro Preto	Paralisado	R\$ 208.731,47	Sudicap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
137	Pampulha	103	2015/2016	BH Cidadania São José	Elaboração de projeto executivo de cobertura da quadra de esportes	Rua Joaquim José Ribeiro, 50	Manacás	Paralisado	R\$ 120.890,45	Sudcap
138	Venda Nova	17	2013	Canteiro central da Av. Vilarinho	Modernização da iluminação, paisagismo, padronização e recuperação do calçamento, acessibilidade, remodelagem ou troca de mobiliário, playground, academia a céu aberto e hotspots	Av. Vilarinho a a partir da rua Sandra de Barros Amorim até a rua Padre Pedro Pinto	Mantiqueira	Paralisado	R\$ 2.777.777,00	Sudcap
139	Venda Nova	116	2005/2006	Avenida Coronel Manoel Assunção	Urbanização de via e desapropriação e implantação de URPV conforme projeto padrão	Urbanização: Av. Coronel Manoel Assunção entre trecho 1 (ruas José da Conceição Brant e Júlia Nunes Lima) e trecho 2 (ruas João Pedro Fabel e canal existente). URPV: Rua Edgard Torres entre Av. Cel. Manoel Assunção e rua Luiza Pereira de Freitas	Parque São Pedro	Paralisado	R\$ 730.820,00	Sudcap
140	Venda Nova	115	2005/2006	Av. Leontino Francisco Alves	Drenagem	Av. Leontino Francisco Alves entre ruas Manoel Miranda e Guido Leão	Serra Verde	Em processo para licitação de projeto	R\$ 785.186,00	Sudcap
141	Venda Nova	90	2007/2008	Abertura e urbanização da rua Itabirinha	Abertura e urbanização	Rua Itabirinha	Jardim Leblon	Paralisado	R\$ 678.356,00	Sudcap
142	Venda Nova	109	2009/2010	Córrego do Mota	Revitalização e tratamento de fundo de vale do Córrego do Mota com reforma e ampliação do centro esportivo e área de lazer existente	Trecho entre a rua Julita Nunes Lima e Av. Edgar Torres	Minascaixa	Aguardando licitação de projeto	R\$ 3.642.203,00	Sudcap
143	Venda Nova	104	2009/2010	BH Cidadania (atual CAC Mantiqueira)	Adequação e reforma das edificações existentes para implantação do BH Cidadania, Academia da Cidade, Centro de Esterilização de Cães e Gatos, e atendimento da demanda de Escola Integrada da região	Rua João Ferreira da Silva, 285	Mantiqueira	Paralisado	R\$ 2.933.668,00	Sudcap
144	Venda Nova	102	2011/2012	Rua Julita Nunes Lima	Drenagem	Entre a rua Wilson Abraão Adbo e Av. Cel. Manoel Assunção	Minascaixa	Em análise de viabilidade	R\$ 413.534,43	Sudcap
145	Venda Nova	96	2011/2012	Rua Maria de Lourdes da Cruz - Fundo de vale jusante	Reassentamento e tratamento de fundo de vale	Rua Maria de Lourdes da Cruz entre ruas Conceição Silvana e Batestina de Andrade	Mantiqueira	Paralisado	R\$ 4.082.338,75	Sudcap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
146	Venda Nova	100	2011/2012	E.M. José Maria Alkmim	Ampliação de 05 salas de aula e reforma da drenagem (canaleta)	Rua Benigno Fagundes da Silva entre rua Willian Roberto Montalvão e Av. Leontino Francisco Alves	Serra Verde	Paralisado	R\$ 473.709,62	Sudicap
147	Venda Nova	99	2011/2012	Rua Expedito Flaviano da Costa	Drenagem e revitalização da via	Rua Expedito Flaviano da Costa entre a rua José Martins se Souza e Hécio Pereira Fortes	Lagoa	Paralisado	R\$ 507.577,25	Sudicap
148	Venda Nova	95	2011/2012	Academia da Cidade Santa Mônica	Construção	Rua dos Canoeiros, Nº 320, ao lado do C.S. Santa Mônica	Santa Mônica	Paralisado	R\$ 453.534,96	Sudicap
149	Venda Nova	97	2011/2012	Centro de Saúde Nova York	Ampliação do centro de saúde compreendendo 04 salas - reunião/palestra, assistente social, digitação e NASF e 01 consultório médico, 01 IS e Zoonose	Rua Wilton Marques Pereira, nº 10	Jardim dos Comercários	Paralisado	R\$ 640.944,69	Sudicap
150	Venda Nova	96	2013/2014	Rua Chile (Av. Várzea da Palma)	Elaboração de projeto de tratamento de fundo de vale	Rua Chile (Av. Várzea da Palma) entre rua Raimundo Corrêa e rua dos Maués. Rua Raimundo Correia/Rua Cel. Antônio Lopes Coelho	Vila Santa Mônica	Em elaboração de projeto	R\$ 861.908,16	Sudicap
151	Venda Nova	97	2013/2014	Rua Deputado Emiliano Franklin	Elaboração de projeto de tratamento de fundo de vale	Rua Deputado Emiliano Franklin entre Av. Liege até rua Geraldo Pedro dos Santos	Jardim dos Comercários	Em elaboração de projeto	R\$ 1.192.071,24	Sudicap
152	Venda Nova	100	2013/2014	Abertura de Via	Implantação e pavimentação da via	Rua Radialista Clara Gonçalves entre o Conjunto Habitacional Diamante I, II e rua Luiz Cantagalli	Lagoa	Concluído com pendências	R\$ 1.615.647,89	Sudicap
153	Venda Nova	95	2013/2014	E. M. Cora Coralina	Reforma e ampliação da Biblioteca	Rua Lisboa, 54	Copacabana	Paralisado	R\$ 737.962,78	Sudicap
154	Venda Nova	114	2015/2016	Rua Gil de Oliveira Meireles	Urbanização de via	Entre o nº 220 até a rua Marlene Mendes Pereira	Céu Azul	Em processo para licitação de projeto	R\$ 4.044.323,52	Sudicap
155	Venda Nova	110	2015/2016	Av.da República	Urbanização da Av. da República entre Rua Trajano Amâncio Ferreira até o final da Quadra 51 (Clube do SESC) e tratamento de fundo de vale no trecho entre Rua Sebastião Clemente de Souza e Rua Trajano Amâncio Ferreira	Vila SESC	Vila SESC	Em processo para licitação de projeto	R\$ 5.824.864,37	Sudicap

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
156	Venda Nova	109	2015/2016	Jardim Europa	Implantação de infraestrutura até o limite do recurso aprovado, conforme diretrizes a serem estabelecidas pelo PRU e sugestões da comunidade	Rua Gardina Maria da Silva, entre rua Maria da Consolação e rua Joana Fernandes	Jardim Europa	Em processo para licitação de projeto	R\$ 1.632.424,94	Sudecap
157	Venda Nova	115	2015/2016	Centro de Saúde Lagoa	Constr. sala de 20m <sup>2</sup> com 2 banh. com chuveiro e depósito de 9m <sup>2</sup> , sala de ACS, reforma dos banh. de usuários, refeitório, muros, portões, piso, infiltrações, pintura int., revest. ext. em azulejo, ampl. 4 consult. 2 com banh., farm., sala Odontol e observação	Rua José sabino Maciel, n° 176	Lagoa	Paralisado	R\$ 2.182.663,91	Sudecap
158	Venda Nova	116	2015/2016	E. M. Zilda Arns	Construção de sala multiuso e quadra, conforme projeto aprovado no OP 2013/2014 emp.101	Rua Erva Mate n° 46	Piratinga	Paralisado	R\$ 3.188.953,36	Sudecap
159	Centro-Sul	18	2007/2008	Vila Novo São Lucas	Urbanização de vias e reassentamentos, conforme diretrizes do PGE	Beco Regional - entre beco sertanejo e casa n° 17, e rua Gaita - entre rua América e beco Sertanejo	Novo São Lucas	Em licitação de obra	R\$ 362.183,00	Urbel
160	Centro-Sul	21	2015/2016	Fazendinha	Abertura e urbanização de via, conforme diretrizes do PGE	Rua da Adutora, entre as ruas Cruzeiro do Sul e Santa Rita	Fazendinha	Em processo para licitação de projeto	R\$ 4.623.300,00	Urbel
161	Centro-Sul	25	2015/2016	Monte São José	Urbanização do Beco dos Coqueiros, ramificação 02	Beco dos Coqueiros, ramificação 02	Monte São José	Em processo para licitação de projeto	R\$ 459.600,00	Urbel
162	Leste	31	2005/2006	Conjunto Mariano de Abreu	Desadensamento, de acordo com PGE, e construção de unidades habitacionais.	Beco da Paz, rua Madre Isabel Tejero até rua João Neiva	Mariano de Abreu	Em processo para licitação de projeto	R\$ 1.243.498,00	Urbel
163	Leste	33	2005/2006	Vila São Rafael	Urbanização de área situada entre as ruas Raimundo Venâncio da Silva e Mara Amália de Melo e construção de U.H.	Área situada entre as ruas Raimundo Venâncio da Silva e Mara Amália de Melo	Vila São Rafael	Em processo para licitação de projeto	R\$ 268.796,00	Urbel
164	Leste	35	2009/2010	Vila São Rafael	Urbanização de área situada entre as ruas Raimundo Venâncio da Silva e Maria Amália de Melo e construção de U.H.	Área situada entre as ruas Raimundo Venâncio da Silva e Mara Amália de Melo	Vila São Rafael	Em processo para licitação de projeto	R\$ 492.520,00	Urbel
165	Leste	25	2013/2014	Vila São Rafael	Urbanização de área e construção de unidades habitacionais, conforme diretrizes do PGE e projeto conquistado no OP 11/12, emp. 36	Área situada entre as ruas Raimundo Venâncio da Silva e Maria Amália de Melo	Vila São Rafael	Em processo para licitação de projeto	R\$ 2.311.952,40	Urbel
166	Nordeste	54	2015/2016	Tiradentes	Implantação da VVP1, conforme diretrizes do PGE	Entre as ruas Padre Candinho e Tapira	Tiradentes	Em processo para licitação de projeto	R\$ 1.054.171,93	Urbel

EMPREENDIMENTOS COM CRONOGRAMA DE PROJETO OU OBRA INICIANDO A PARTIR DE 2021

N.	REGIONAL	Nº DO EMP	ANO DO OP	NOME DO EMPREENDIMENTO	ESCOPO	ENDEREÇO	BAIRRO	FASE DO EMPREENDIMENTO	VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM	ÓRGÃO EXECUTOR
167	Noroeste	55	2009/2010	Vila Nova Cachoeirinha	Urbanização parcial de via	Rua Vitória - aproximadamente 50 metros	Vila Nova Cachoeirinha I	Em processo para licitação de projeto	R\$ 296.721,00	Urbel
168	Noroeste	54	2011/2012	Vila São Francisco das Chagas	Tratamento de encosta com remoção de 8 imóveis, conforme diretrizes do PGE	Rua Porto Alegre, entre as ruas Espinosa, Prados e o Beco Águas Marinhas	São Francisco das Chagas	Em processo para licitação de obra	R\$ 1.210.079,20	Urbel
169	Norte	76	2015/2016	Complexo de vias do bairro Maria Tereza	Implantação de infraestrutura até o limite do recurso aprovado, conforme diretrizes a serem estabelecidas pelo PRU Maria Tereza e sugestões da comunidade	Avenida A até o nº 100, Rua 1 até esquina com Rua 8, Rua 6 e Rua 2	Maria Tereza	Em processo para licitação de projeto	R\$ 4.000.000,00	Urbel
170	Norte	74	2015/2016	Novo Lajedo/Novo Tupi	Elaboração de Plano de Regularização Urbanística - PRU	Novo Lajedo/Novo Tupi	Novo Tupi	Em processo para licitação de PRU	R\$ 1.548.418,44	Urbel
171	Oeste	84	2011/2012	Vila Ventosa	Urbanização de vias, conforme diretrizes do PGE	Beco Bil, entre ruas Cercadinho e Amoras, e beco João Paulo II	Ventosa	Paralisado	R\$ 2.402.011,36	Urbel
172	Oeste	88	2015/2016	Cabana do Pai Tomás	Abertura de via, conforme diretrizes do PGE	Rua João Pires, entre as ruas Centro Social e Seringueira	Cabana do Pai Tomás	Em processo para licitação de projeto	R\$ 1.393.250,00	Urbel
173	Pampulha	101	2015/2016	Vila Aeroporto Jaraguá	Elaboração de Plano Global Específico - PGE	Vila Aeroporto Jaraguá	Vila Aeroporto Jaraguá	Em processo para licitação de PRU/PGE	R\$ 313.000,00	Urbel
174	Venda Nova	105	2013/2014	Jardim Europa	Elaboração do Plano de Regularização Urbanística-PRU e elaboração dos projetos de abertura da rua Gardina Maria da Silva, conforme diretrizes do PRU	Rua Gardina Maria da Silva entre rua 12 e rua Elaney	Europa	Em elaboração de PRU	R\$ 1.174.313,22	Urbel